



Arim  
Arum  
아림·아름

제120회 거창군의회 정례회  
산업건설위원회

# 現場訪問資料

- 1일차('05. 06. 16, 목)
  - 계수천(거기제방) 수해복구공사
  - 희동농로교 수해복구공사
  - 개화소하천 수해복구공사
- 2일차('05. 06. 18, 토)
  - 저전도로(지방도) 수해복구공사
  - 양항천(내곡제방) 수해복구공사

建設課

# 계수천 거기제방 수해복구공사

## 1. 현 황

- .위 치 : 경상남도 거창군 주상면 거기리 지내
- .사업개요
  - 전석쌓기 A=3,838m<sup>2</sup>
  - 전석깔기 A=598.7m<sup>2</sup>
- .총사업비 : 269,980천원(도:269,390+ 관급:590천원)
- .공사기간 : 2005. 01. 28 ~ 2005. 06. 26
- .시 행 청 : 거창군
- .시 공 자 : 원도급 : 연일종합건설(주) --김해소재 (박 봉운)  
하도급 : 대광건설-----거창소재 (표 길종)
- .추진사항 : 호안완료 및 부대공사 시행중
- .진 도 : 95%

## 2.문제점

- .현재 예정공정에 맞게 추진중에 있으며 우기전 완료 목표로 준공단계에 있음

## 3.개선사항

- .해 당 사 항 없 음

# 희동 농로교 수해복구공사

## 1.현 황

- .위 치 : 경상남도 거창군 주상면 성기리 지내
- .사업개요
  - 농로교 설치 : L =46.7m
  - 접속도로포장 : L =75.0m
- .총사업비 : 342,313천원(도급:238,948+ 관급:103,365천원)
- .공사기간 : 2005. 01. 10 ~ 2005. 08. 26
- .시 행 청 : 거창군
- .시 공 자 : 원도급 : 효림종합건설(주) --의령소재 (최 은준)  
하도급 : 동양건설 -----거창소재 (배 용의)
- .추진사항 : 구조물공사 완료 현재 접속도로 시공중
- .진 도 : 90%

## 2.문제점

- .해당사항없음

## 3.개선사항

- .해당사항없음

# 개화 소하천 수해복구공사

## 1. 현 황

- .위 치 : 경상남도 거창군 용양면 신촌리 지내
- .사업개요
  - 전석쌓기 A=1,119m<sup>2</sup>
  - 전석깔기 A=5,266m<sup>2</sup>
- .총사업비 : 218,868천원(도:207,163+ 관급:11,705천원)
- .공사기간 : 2005. 01. 28 ~ 2005. 06. 26
- .시 행 청 : 거창군
- .시 공 자 : 원도급 : 미창건설(주) --창녕소재 (김 미경)  
하도급 : 상아건설-----거창소재 (강 신열)
- .추진사항 : 호안 및 깔기완료 부대공사 시행중
- .진 도 : 95%

## 2.문제점

- .현재 예정공정에 맞게 추진중에 있으며 우기전 완료 목표로 준공단계에 있음

## 3.개선사항

- .해 당 사 항 없 음

# 저전도로(지방도로) 수해복구공사

## 1. 현 황

- . 위 치 : 경상남도 거창군 신원면 양지리 지내
- . 사업개요
  - 도로복구 : L=575.0m - 토 공 : 24.700m<sup>3</sup>
  - 포 장 : 50.0a - 보강토 용벽 : L=1,927m<sup>3</sup>
- . 총사업비 : 1,322,658천원(도급:1,223,518+ 관급:99,140천원)
- . 공사기간 : 2004. 12. 31 ~ 2005. 12. 25
- . 시행청 : 경상남도 (도로관리사업소 진주지소)
- . 시공자 : 원도급 : 태영건설(주) --통영소재 (김 영구)  
하도급 : 남진개발 ----사천소재 (정 종화)
- . 추진사항 : 기초용벽 일부완료 및 보강토 성토중
- . 진 도 : 45%

## 2. 문제점

- . 우기전 준공이 어려운 실정이나 비탈면피복등 배수부분은 시공완료토록하고 폭우시 비상근무 및 응급복구 장비 상주로 재해대비에 만전.

## 3. 개선사항

- . 해당사항 없음

# 양향천 내곡제방 수해복구공사

## 1. 현 황

- .위 치 : 경상남도 거창군 남하면 양향리 지내
- .사업개요
  - 전석쌓기 A=1,578m<sup>2</sup>
  - 부대공사 1식
- .총사업비 : 106,956천원(도:106,956+ 관급: 0 천원)
- .공사기간 : 2005. 02. 01 ~ 2005. 06. 26
- .시 행 청 : 거창군
- .시 공 자 : 원도급 : 성환토건 --의령소재 (김 춘식)  
하도급 : 금강건설 --거창소재 (최 도현)
- .추진사항 : 호안완료 및 부대공사 시행중
- .진 도 : 95%

## 2.문제점

- .현재 예정공정에 맞게 추진중에 있으며 우기전 완료 목표로 준공단계에 있음

## 3.개선사항

- .해 당 사 항 없 음