

제120회 1차 정례회 제2차 본회의
2005. 6. 20 (월) 09:30

현장방문 결과 보고서

총무위원회

「제120회 거창군의회 제2차 본회의」
총무위원회 현장방문 보고서

■ 방문개요

- 방문일시 : 2005. 6. 18(토) 10:00 ~ 13:00
- 대 상 지 : 거창읍사무소 신축공사장 외 2개소
- 방 문 자 : 총무위원회 위원전원(위원6명, 전문위원1명)

■ 기본현황

공사개요	거창읍사무소 청사	거창군립도서관	군민생활체육공원
위 치	읍 상림리 820	읍 상림리 774	읍 양평리 1160일원
사 업 규 모	대지면적 : 923,0m ² 건축면적 : 923,0m ² 연 면 적 : 2,124 m ² 총 수 : 지하1, 지상3	대지면적 : 1,538m ² 건축면적 : 717.0m ² 연 면 적 : 2,406 m ² 총 수 : 지하1, 지상3	23,376m ² (7,701평) 주요시설 . 테니스장, 족구장 광장, 게이트장, 주차장
사업비	4,300백만원	3,200백만원	2,500백만원
사업기간	'04. 12 ~ '06.8	'04. 5 ~ '05. 12	'04. 10 ~ '05. 7
공 정	17%	70%	90%
시공사	한길종합건설 외 5개사	임오종합건설 외 5개사	태우건설 외 2개사

■ 지적 및 보완·개선 사항

1. 거창읍사무소 신축공사

- 건물 앞 부분 좌측 민원실 벽면부분
 - 노출콘크리트 ⇒ 거창화강석 대체 재검토
- 앞 정면 출입계단 콘크리트 타설 지적
- 체력단련실, 여직원 공간 탈의실, 장애인 편의시설 등 재점검

2. 거창군립도서관 신축공사

- 도서관 건물 정면 외벽 목재 평형이 고르지 못하고 받치는 앵글 외부로 들어나지 않도록 개선
- 읍사무소와 도서관 건물 정문에 거창화강석 조형물 설치 대내외에 화강석 홍보효과 거양 방안 검토
- 부실시공사례 상기하면서 완벽시공 등 철저한 시공감리

3. 군민생활체육공원 조성공사

- 완벽한 마무리 철저
- 씨름장 : 대회시 관람공간 협소하고 높이가 너무 낮으므로 시설보완 필요
- 관리실의 하단부분 인조석은 미관 저해 ⇒ 거창화강석으로 처리
- 광장시설은 각종집회와 공연장으로 활용토록 무대설치 방안 강구
- 관리실 내 화장실(1인 3개소)이 각종 행사시 수용불가 확대설치 방안강구