
-2005년도-

주요 업무 추진 상황

건 설 과

목 차

'05년 주요업무 추진상황

- ① 地域均衡開發 促進
- ② 農業基盤施設 構築
- ③ 道路網 擴充, 整備
- ④ 居昌~茂朱間 터널 開設
- ⑤ 88高速道路 4車線 擴張
- ⑥ 國道 3號線(안의~김천) 道路擴張
- ⑦ 群山~蔚山間 高速道路 建設

'06년 주요업무 계획

중점시책

- ① 月星圈域 農村마을 綜合開發事業

핵심시책

- ① 集中豪雨 水害復舊事業

'05년 주요업무 추진상황

□ 總 評

○ 보람된 일

- “메기”수해복구사업을 조기에 완료하여 수해 재발방지는 물론, 영농 및 주민생활 불편해소
- 월성권역 농촌마을종합개발사업이 민.관의 노력으로 농림부 정책사업으로 선정되어, 향후 획기적인 발전계기 마련
- 국책사업인 거창~주상과 거열교 확장공사의 보상업무를 적극적으로 지원하고, 시공과정에 우리군이 필요한 사안을 적극 반영하여, 교량 미관 제고는 물론, 순조로운 마무리로 군민의 교통편의 제공에 일조
- 국제연극제 개최와 피서철 교통혼잡을 개선하기 위한 수송대 가변차로 설치공사 및 거열교 4차선 확장을 적기에 완료하여 상습교통체증 해소
- 노후된 교량 4개소(307m) 재가설 준공으로 농산물 수송과 지역주민 교통편의 제공

○ 아쉬웠던 일

- 거창~춘천 간 지방도 등 건설공사의 보상협의 지연으로 사업추진 애로

□ 主要業務 成果

○ 태풍 “메기” 피해복구

- 공공시설 : 176건 9,484백만원(완료)
- 사유시설 : 농경지복구 46.55ha, 980백만원(완료)

○ 지역균형개발 촉진 184건 8,575백만원(진도 95%)

○ 농업기반시설 구축 9개소 1,244백만원(진도 98%)

○ 도로망 확충, 정비 16개노선 16,889백만원(진도 85%)

1 地域均衡開發 促進

□ 事業概要

- 낙후지역의 생활환경 개선으로 삶의 질 향상
- 지역간 개발격차 해소로 지역 균형발전 도모

□ '05年 推進狀況

- 오지 종합개발사업
 - 대상지역 : 5개면(주상, 고제, 북상, 신원, 가북)
 - 사업내역 : 15개소, 1,969백만원(1개면당 3개소 394백만원)
 - 추진진도 : 97%
- 합천댐 주변지역 정비사업
 - 대상지역 : 5개읍면(거창, 남상, 남하, 신원, 가조)
 - 사업내역 : 49개소, 2,477백만원
 - 추진진도 : 85%
- 제2단계 정주권 개발사업 ... 2개면(위천,마리) 20개소 985백만원(진도 95%)

□ '06年 計劃 (향후 추진 계획)

- 오지 종합개발사업
 - 대상지역 : 4개면(북상, 남하, 신원, 가북)
 - 사업내역 : 11개소, 3,429백만원(국비 70%, 도비 10%, 군비 20%)
 - ※ 주상, 웅양, 고제, 남상면 ⇒ 2008~2009년 시행
- 합천댐 주변지역 정비사업
 - 대상지역 : 5개읍면(거창, 남상, 남하, 신원, 가조)
 - 사업내역 : 27개소, 2,786백만원
- 제2단계 정주권 개발사업 ... 2개면(위천, 마리) 2,163백만원

2 農業基盤施設 構築

□ 事業概要

- 기계화 영농기반 구축으로 노동력을 절감하여 농업경쟁력 강화
- 농업생산성을 높여 농촌 소득증대 기여

□ '05年 推進狀況

- 한밭대비 용수 개발사업 3개지구(고제,남상,남하), 110백만원
- 경지정리사업 개화지구 12ha, 360백만원
- 기계화 경작로 확.포장사업 7개지구 7km, 728백만원
- 밭기반 정비사업 지내지구 35ha, 156백만원

□ '06年 計劃 (향후 추진 계획)

- 기계화 경작로 확.포장사업
 - 대상지역 : 10개지구
 - 사업내역 : 10km(군4km, 기반공사 6km) 1,040백만원
- 한밭대비 용수 개발사업
 - 대상지역 : 7개지구
 - 사업내역 : 300백만원(한밭 발생시 지원)
- 밭 기반 정비사업

총 계		2003~2004년		2005~2006년		2007년 이후		비 고
면적(ha)	금액(백만원)	면 적	금 액	면 적	금 액	면 적	금 액	
83.9	2,154	30	762	35	889	18.9	503	

3 道路網 擴充, 整備

□ 事業概要

- 도로망 확충으로 교통편의 제공
- 철저한 유지관리로 교통소통을 원활히 하여 지역개발 촉진

□ '05年 推進狀況

- 도로 확.포장사업

(단위 : km, %, 백만원)

구분	사업명	위치	사업량		사업기간	사업비				진도 (%)	비고
			연장 (km)	폭 (m)		계	기 투자	2005	2006 이후		
합 계		11개노선	19.1	1.0~13.0		30,142	5,491	11,738	12,913	72	
군 도	소 계	4개노선	9.6	8.0		19,698	2,717	6,768	10,213	82	
	고대 ~ 병향간	마리,고학	2.0	8.0	04.8~06.9	2,368	882	1,486	-	70	
	거기 ~ 용산간	주상,거기	1.4 (8.0)	8.0	04.8~06.9	30,407	788	1,569	8,050	80	
	덕천서원~웅곡간	거창,장팔	1.2	8.0	04.8~05.9	2,810	591	2,219	-	100	
	우혜 ~ 용암간	가북,우혜	5.0 (9.0)	8.0	04.8~06.8	4,113	456	1,494	2,163	75	
농 어 촌 도 로	소 계	3개노선	7.0	6.0 ~ 7.0		7,944	2,174	3,070	2,700	72	
	김 천 선	거창,장팔	2.3	6.5	04.8~05.12	2,905	1,660	1,245	-	80	
	수 동 선	신원,청수	2.2	6.0	04.8~05.12	1,539	514	1,025	-	70	
	위천 ~ 북상	위천,북상	2.5	7.0	05.4~07.12	3,500	-	800	2,700	미착공	
기 타	소 계	3개노선	2.5	8.0~13.0		2,500	600	1,900	-	28	
	미륵불 진입로	거창,상림	0.5	10.0	05.7~06.7	800	-	800	-	10	
	수승대 가변차로	위천,황산	0.4	13.0	05.4~05.12	500	-	500	-	90	
	당산 굴곡도로	위천,모동	1.6	8.0	05.10~06.9	600	600	600	-	3	

○ 도로 유지관리

- 대 상 : 지방도, 군도, 농어촌도로
- 사업개요

사 업 량	사업비 (백만원)	유지관리 정비내용	기 간	비 고
155개 노선 /530km	160	측구정비,차선도색,표지판 소파수선등 부대 환경정비	연 중	· 춘.추계 도로정비 · 도로월동 대책

○ 불량교량 정비

교 량 명	위 치	사 업 량	사업비(백만원)	비 고
계		4개소	3,129	
이인 소교량	남상 대산리	L= 74m, B=6m	495	
계 동 교	마리 영승리	L= 62m, B=6m	545	
사지 세월교	거창 서변리	L=153m, B=7.5m	1,714	
빙기실교	북상 병곡리	L= 18m, B=8m	375	

□ '06年 計劃 (향후 추진 계획)

○ 도로포장

구 분	도로현황		기 포 장			2006 계획			
	노선수	연 장 (km)	노선수	연 장 (km)	포장율 (%)	노선수	사업량 (km)	사업비 (백만원)	포장율 (%)
계	297	837.3	207	335.9	40.1	16	12.7	11,500	41.6
군 도	27	216.4	16	69.6	32.1	3	5.5	3,712	34.7
농어촌도로	270	620.9	191	266.3	42.9	13	7.2	7,788	44.1

○ 도로유지.보수

- 사업량 : 213개노선 456km
(지방도 6개 120, 군도 16개 70, 농어촌도로 191개 266)
- 사업비 : 700백만원
- 사업내용 : 도로.교량보수, 측구정비, 차선도색 등 환경정비

○ 추진일정

- 도로월동대책 '06. 1 ~ 2월, 11~12월
- 춘계도로정비 '06. 3 ~ 4월
- 도로변 환경정비 '06. 5 ~ 8월
- 추계도로정비 '06. 9 ~ 10월

○ 불량교량 정비사업

(단위: 백만원)

구분	교량수	정비대상			2006년 정비계획						비고
					계		보수		재가설		
		계	보수	재가설	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	
계	115	20	14	6	15	720	14	100	1	620	
군도	27	4	4	-	4	40	4	40	-	-	
농어촌도로	88	16	10	6	11	680	10	60	1	620	장야교

※ 재가설 대상 : 양평교, 장야교, 오계교, 원촌교, 공수교, 윗가리실교

- 설계 : '06. 1 ~ 3월
- 공사기간 : '06. 4 ~ 12월

4 居昌~茂朱間 터널 開設

□ 事業概要

- 구 간 : 고제면 개명 ~ 무주군 무풍면 삼거리
- 노 선 명 : 국도37호선(거창~파주)
- 사 업 량 : L=5.4km, B=9.5m(2차로)
- 설 계 속 도 : 50km/h
- 주 요 구 조 물 : 터널1개소/1,745m, 교량2개소/65m
- 사 업 비 : 365억원정도 (보상비 3억원포함)

□ '05年 推進狀況

- 중앙부처(건교부)사업시행건의 '02. 7월
- 실시설계용역(부산지방국토관리청) '03. 7 ~ '04.12월

□ '06年 計劃 (향후 추진 계획)

- 공사착공(예정) '07. 6월
- 공사준공(예정) '10. 12월
- ※ 당초 2008년 선보상 계획이었으나 2007년 선보상 계획으로 변경

□ 豫想 問題點 및 對策

- 일일 교통량이 1천대 미만이고 정부 SOC 예산축소로 조기착공 지연
⇒ 관계부처에 지속적인 건의를 통해 조기착공 방안강구

5 88高速道路 4車線 擴張

□ 事業概要

- 구 간 : 대구 달성군 옥포면~전남 담양군 고서면
- 사업량 : L=182.9km, B=23.4m (거창구간 : 30.7km)
- 설계기준 : 100km(4차로)

□ '05年 推進狀況

- 실시설계 2002.10~12월
 - 확장노선안에 대한 의견제출(군⇒도로공사) 2003.11월
 - 환경영향평가공람 및 공청회개최 2004. 3~6월
 - 기존고속도 폐도이관에 대한 의견제출(군⇒도로공사) 2004. 6월
- ※턴키구간(거창읍 정장~남하면 둔마)은 노선 미정

□ '06年 計劃 (향후 추진 계획)

- 실시설계 : 2005. 12월 완료
- 공사발주 : 정부계획에 의거 연차적으로 추진

□ 豫想 問題點 및 對策

- 정부의 SOC 예산축소와 구간별 발주계획으로 교통량이 적은 거창구간은 발주가 지연될 것으로 예상됨.
⇒ 취약구간(고령~해인사~거창~함양~남원시)에서 대형사고가 빈발하여 우선 착공토록 관계요로에 지속적으로 건의

6 國道 3號線(안의~김천) 道路擴張

□ 事業概要

- 구 간 : 함양군 안의면 석천~거창~경북 김천시 대덕면
- 사업량 : L=41.9km, B=20.0m(안의~주상 25.3km, 주상~도계 16.6km)
- 사업비 : 7,167억원정도(기투자1,858 금후투자 5,309)
- 시행청 : 건설교통부(부산지방국토관리청)

□ '05年 推進狀況

- 안의~주상간 1998. 2월 공사착공 (진도67%, '08.12월 준공예정)
※ 거열교 확장공사(교량L=110m B=10.7m 35억원)포함
- 주상 송정~김천시 대덕 화전간
 - 실시설계용역 '03. 7 ~ '05. 12월
 - 노선 및 실시설계 의견회신(거창군⇒부산청) '04. 1월
 - 설계자문위원회 개최(부산청주관-전문가,지자체) '04. 9월
 - 환경영향평가 및 주민공람, 공청회 개최 '05. 5월

□ '06年 計劃 (향후 추진 계획)

- 실시설계 용역완료(예정) '05. 12월

□ 豫想 問題點 및 對策

- 공사중인(안의~마리)구간은 사업비 확보 지연으로 계획년도 준공 불가
- 실시설계중인 (주상도평~김천시 대덕)간은 대전~통영간고속도로 개통으로 교통량 감소 및 정부 SOC 예산축소로 사업착공 지연예상
⇒ 중앙 관계부서에 지속적인 조기시행 건의
※ 국도 I 등급 → 국도 II 등급 수준으로 평면계획 됨

7 群山~蔚山間 高速道路 建設

□ 事業概要

- 구 간 : 장수~거창~울산
- 사업량 : 130.8km, 4차로(B=23.4m)
- 사업비 : 4조3천억원 정도(추정)

□ '05年 推進狀況

- 예비타당성조사(기획예산처) '02. 12 ~ 2003. 9월
※ 예비타당성조사결과 대안 I-2(거창~합천~창녕~밀양~언양)가 경제성 평가에서 상대적 우위
- 기본조사 및 타당성조사용역 중(건설교통부) '04. 8 ~ 2005. 12월
※ 과업수행용역사 : (주)한국기술개발---경기도 성남시 소재

□ '06年 計劃 (향후 추진 계획)

- 대안 노선선정 '05년 10월(예정)
- 노선확정 및 기본설계용역발주 '06년 이후(예정)
※ 2006년도 기본설계비 60억원 반영예정

□ 豫想 問題點 및 對策

- 군산-울산간 고속도로 노선 결정에 있어 인근 지자체(함양,산청)와의 의견이 첨예하게 대립하여 우리군을 경유토록 하는데 난관이 예상됨
⇒ 건교부의 용역추진 과정에 우리군 의견이 반영되도록 필요한 논리를 개발하여 지속적으로 건의

'06년 주요업무 계획

중점시책

1 月星圏域 農村마을 綜合開發事業

- ◆ 도시와 농촌이 상생할 수 있는 5도 2촌의 정주여건 조성
- ◆ 산간오지(낙후지역) 영농의 열악성을 무공해 청정상품으로 개발하여 소득창출
- ◆ 선택과 집중으로 특색과 경쟁력 있는 농촌마을 개발육성

□ 事業概要

- 위 치 : 거창군 북상면 월성리 외 4개리 7개마을
- 사업내용 : 마을경관 개선사업, 주민소득지원, 생활환경 정비사업, 환경 및 정보사업(S/W분야) 등
- 사 업 비 : 70억원 정도(균특회계 56, 지방비 14)
- 사업기간 : 2006 ~ 2010(5년)

□ 推進實績

- 월성권역 농촌마을 종합개발사업 선정 '05. 8월
- 기본계획수립용역 '05. 8~12월
- 기본계획 수립을 위한 주민간담회(7개마을) '05.10월

□ 期待效果

- 농촌마을 종합개발 사업을 시행하여 낙후지역 균형발전으로 청정 환경지역의 농촌모델로서 선진마을 창출
- 농촌주민의 삶의질 향상과 도·농간 균형발전으로 활력있고 살기좋은 마을조성
- 농촌마을 스스로 지역발전방향을 구상하고 잠재재원을 특성화 하여 소득증대를 통한 마을 자립기반 구축

핵심시책

1 集中豪雨 水害復舊事業

- ◆ 수해피해의 조속한 복구로 주민 생활과 영농불편 해소
- ◆ 완벽한 수해복구로 피해 재발 방지

□ 事業概要

○ 공공시설

(단위 : 백만원)

시설별	건수	사업비						비고
		계	국비	지방비				
				계	국고 추가 지	도비	군비	
계	80	5,260	987	4,273	2,651	811	811	
소규모시설	52	3,285	0	3,285	2,037	624	624	
수리시설	27	1,678	839	839	521	159	159	
도로(교량)	1	297	148	149	93	28	28	

○ 사유시설(농경지복구) : 29.55ha, 549백만원(보조 312, 용자 182, 자부담 55)

□ 推進方向

- 공공시설 중 수리시설물과 농경지복구는 내년 4월까지 복구 완료하여 영농에 지장이 없도록 조치
- 그 외 시설물에 대하여는 우수기 이전인 6.30까지 완료하여 피해 재발 방지

- 현지 여건상 복구가 불필요한 지구는 토지보상으로 마무리하여 친환경적인 항구 복구 도모
- 원활한 사업추진을 위하여
 - 도금액 33,000천원초과 시설물에 대하여 군시행
 - 도금액 33,000천원이하 시설물은 읍면 재배정
- 현장위주의 철저한 감독으로 부실시공 사전예방

□ 推進日程

- 설계용역 '05. 9~10월
- 읍면 시행분 재배정 '05. 10월
- 공사발주(군시행분) '05. 11월
- 준공예정 '06. 6월

