
- 2006년도 -
군정 주요업무 보고

건 설 과

I. 기본 현황

□ 직원현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
계	18	1	4	4	1	3	5
건설행정담당	5	1	1	1		2	
농업기반담당	4		1	1		1	1
토 목 담 당	7		1	2	1		3
보 상 담 당	2		1				1

□ 담당별 업무분장

담 당 명	업 무 내 용
건설행정담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 과내 소관업무의 기획조정 ○ 건설업, 건설기계 및 조종사 지도 관리 ○ 오지개발사업, 합천댐 정비,지원사업 ○ 소규모 주민숙원사업, 국유재산관리
농업기반담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수리시설유지관리 및 개보수사업 ○ 경지정리, 받기반 정비사업 ○ 정주권개발, 한밭대비 용수개발사업 ○ 기계화경작로 확포장사업
토 목 담 당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군도, 농어촌도로 계획 및 관리 ○ 어린이 보호구역 및 교통사고 많은지점 개선 ○ 교량 및 접도구역 관리 ○ 공약사업 추진
보 상 담 당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로,하천공사 편입토지 보상금 지급 ○ 보상에 따른 등기업무 추진

□ 시설별 주요현황

○ 수리시설

(단위 : 개소)

계			저·소류지			양수장			취입보			관정		
계	군	한농공	계	군	한농공	계	군	한농공	계	군	한농공	계	군	한농공
1,785	1,672	113	180	140	40	45	39	6	344	277	67	1,216	1,216	0

※ 수리안전답율 : 91%(총 7,217ha 중 6,562ha)

○ 경지정리

(단위 : ha)

총면적			추진실적			잔여면적	정리율
계	가능	불가능	계	군시행	한농공시행		
7,217	5,364	1,853	5,299	3,440	1,859	65	99%

○ 도로


(단위 : Km)

노선명		노선수	연장				포장율 (%)
			계	포장	미포장	미개설	
총계		308	1,116	581	212	323	68.9
고속도로		1	31	31			100.0
국도	소계	4	92	86		6	94.0
	3	남해~초산	1	35	35		
	24	신안~울산	1	13	13		
	37	거창~과주	1	24	24		
	59	광양~양양	1	20	14	6	
지방도	소계	6	156	118	32	6	75.5
	1001	하이~고제	1	11	9	2	
	1034	유림~성산	1	6	6		
	1084	함양~야로	1	34	22	12	
	1089	신등~부항	1	36	36		
	1099	남상~대덕	1	44	20	18	6
	국지37	남원~거창	1	25	25		
군도		27	216	80	49	87	37.0
농어촌도로	소계	270	621	266	131	224	42.9
	면도	12	59	36	7	16	
	리도	125	281	119	64	98	
	농도	133	281	111	60	110	

II. 2006년도 주요업무추진상황

비 전

지역개발과 경제활성화로 활기찬 거창건설



시 책 목 표

■ 중점시책

- 1 월성권역 농촌마을 종합개발사업

■ 핵심시책

- 1 8월 집중호우 수해복구사업

■ 신규시책

- 1 도로 유지관리 체계 개선

■ 일반시책

- 1 지역균형개발 촉진
- 2 농업기반시설 구축
- 3 도로망 확충, 정비

■ 주요 국책사업

- 1 군산~울산간 고속도로 거창경유 추진
- 2 88고속도로 4차선확장 조기마무리
- 3 고제~무주터널 조기완공
- 4 국도3호선(거창~웅양) 4차선 조기확장

■ 당면 현안사업

- 1 월천(동변~서변) 우회교량 가설
- 2 원상동~건계정간 진입로 확장
- 3 위천~북상간 우회도로 개설
- 4 '06 국도·지방도 정비사업

중점시책

1 월성권역 농촌마을 종합개발사업

- ◆ 도시와 농촌이 상생할 수 있는 5도 2촌의 정주여건 조성
- ◆ 산간오지(낙후지역) 영농의 열악성을 무공해 청정상품으로 개발하여 소득창출
- ◆ 특색과 경쟁력 있는 농촌마을 개발육성

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 북상면 월성리의 4개리 7개마을
- 사업내용 : 마을경관 개선사업, 주민소득지원, 생활환경 정비사업, 환경 및 정보사업(S/W분야) 등
- 사 업 비 : 6,994백만원 정도(균특회계 5,5966 지방비 1,398)
- 사업기간 : 2007 ~ 2011(5년)

□ 추진실적

- 월성권역 농촌마을 종합개발사업 선정(농림부) ----- '05년 8월
- 기본계획수립용역(농림부) ----- '05년 8~'06. 2월
- 해외선견지 견학(일본, 21명) ----- '06년 2월
- 기본계획(안)보고회 개최 ----- '06년 4월

□ 기대효과

- 청정 환경지역의 농촌모델로서 선진농촌마을 건설
- 삶의질 향상과 도·농간 균형발전으로 활력있고 살기좋은 마을조성
- 농촌마을 스스로 지역발전방향을 구상하고 잠재재원을 특성화 하여 소득증대를 통한 마을 자립기반 구축

1 8월 집중호우 수해복구사업

- ◆ 수해피해의 조속한 복구로 주민 생활과 영농불편 해소
- ◆ 완벽한 수해복구로 피해 재발 방지

□ 사업개요

○ 공공시설 …… 80건 5,260백만원

- 소규모시설 : 52건 3,285백만원
- 수리시설 : 27건 1,678백만원
- 도로(교량) : 1건 297백만원

○ 사유시설

- 농경지복구 …… 29.55ha, 549백만원(보조 312, 용자 182, 자부담 55)

□ 추진기간 : 2005. 10월 ~ 2006. 6월

□ 추진실적

(’06. 7월 현재)

구 분	계 획	추진사항		진도 (%)	비 고
		착 공	준 공		
계	80	-	80	100	
군	60	-	60	100	
읍 면	19	-	19	100	
한국농촌공사	1	-	1	100	

1 도로 유지관리 체계 개선

- ◆ 도로행정 서비스에 대한 주민들의 기대심리는 높아지고 있으나, 인력위주의 관리한계를 벗어나지 못해
- ◆ 기계화를 통해 능률과 서비스의 질을 향상코자 함.

□ 현 황

- 관리노선 : 213개 노선 465km(지방도, 군도, 농어촌도로)
- 인력 및 장비
 - 인 력 : 수로원 20명(현12명)
 - 장 비
 - 군보유 : 5대(담프 2대, 굴삭기 1대, 모래선별기 1대, 순찰차 1대)
 - 주민자체보유 : 트랙타 부착용 제설기 24대(신원8, 주상8, 가북8)

□ 개선계획

- 인력(수로원) 감축 : 정원20명 ⇒ 10명
- 트랙타부착용 제설기 구입지원(1단계) : 5개면, 52대(93백만원)
- 도로변 풀베기 예산 확보 : 12개읍면 (50백만원)

□ 추진일정

- 인력(수로원)감축 '06. 1월 ~
- 트랙타 부착용 제설기구입 '06. 1월 ~
- 읍면 도로변 풀베기 시행 '06. 6월 ~ 9월(년 2회)

□ 기대효과

- 수로원 정원감축으로 예산절감과 도로관리 효율성 도모
→ 절감액 연간 200백만원 ($\Delta 10$ 명 \times 20,000천원/년)
- 인력체제에서 기계화 유지관리체제로 전환
→ 효율적인 도로보수로 군민서비스 향상
- 풀베기는 읍면 자체시행으로 도로관리의 효율과 능률성 제고



① 지역균형개발 촉진

- ◆ 낙후지역 주민의 소득증대와 복지향상을 기하고
- ◆ 지역의 균형 있는 발전 도모

1. 오지 종합개발사업

□ 현 황

- 사업기간 : 2005~2009년(5개년 계획)
- 대상지역 : 8개면 (주상·웅양·고제·북상·남상·남하·신원·가북면)
- 총사업량 : 67건, 18,884백만원
- 연차별 사업계획

(단위:백만원)

구 분		5개년 (05'~09')계획						비고
		계	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년이후	
사업비	계	18,884	1,969	3,429	3,886	4,457	5,143	
	국비	13,220	1,380	2,400	2,720	3,120	3,600	
	지방비	5,664	589	1,029	1,166	1,337	1,543	
대상지역	8개면	주상,고제,북상,신원,가북	북상,남하,신원,가북	주상,웅양,고제,남상				

※ 2005. 6. 13. 행정자치부(고시 2005-5)에 의거 3개면(웅양, 남상, 남하) 추가 지정

□ 2006년도 사업개요

- 대상지역 : 4개면(북상, 남하, 신원, 가북)
- 추진방향
 - 지역안배와 분산투자에서 선택과 집중방식으로 개편추진
 - 단위사업당 최소 3억이상 규모있는 사업 발굴 추진
 - 주민소득 및 고용창출 사업위주로 추진
- 사업비 : 3,429백만원(국비 70%, 도비10%, 군비20%)
- 사업내용 : 소득 및 생산기반조성, 생활환경개선 및 지역교통인프라, 문화복지시설등

□ 추진일정

- 설계 '06. 4월
- 착공 '06. 7월
- 준공 '06. 12월

2. 합천댐 주변지역 정비사업

□ 현황

- 사업기간 : 2003 ~ 2007 (5개년 계획)
- 대상지역 : 5개읍면 (거창, 남상, 남하, 신원, 가조)
- 총사업비 : 11,609백만원 (국비 90%, 지방비10%)

(건/백만원)

구분	계	2003	2004	2005	2006	2007	비고
건수	201	25	40	49	56	31	
사업비	11,609	866	2,230	2,477	2,602	3,434	

□ 2006년 사업개요

(건/백만원)

읍면	계	생산기반 조정사업	복지문화 시설사업	공공시설 사업	비고
계	54 2,602	32 1,838	4 110	18 654	
거창	2 844	2 844			
남상	13 767	8 523		5 244	
남하	32 678	18 323	4 110	10 245	
신원	4 222	1 57		3 165	
가조	3 91	3 91			

□ 추진일정 : 설계(5월) ⇒ 착공(7월) ⇒ 준공(12월)

※ **댐정비사업 구역외 지원사업** : 7개면 350백만원 (면당 50백만원)

3. 정주권개발사업

□ 현 황

- 사업기간 : 2004 ~ 2008 (5개년 계획)
- 대상지역 : 3개면 (위천, 마리, 가조)
- 사업내용 : 마을기반시설, 농촌생활환경개선, 농업기반시설
- 지원기준 : 면당 4,500백만원 (보조금 3,000, 융자 1,500)

□ 2006년 사업개요

○ 위천면 정주권개발사업 : 745백만원

○ 마리면 정주권개발사업 : 745백만원

※ 당초 6개면에서 2006년부터 3개면으로 줄어 연도별 사업비
조정이 예상됨.

□ 추진 일정 : 설계(5월) ⇒ 착공(7월) ⇒ 준공(12월)

2 농업기반시설 구축

- ◆ 기계화 영농기반 구축으로 노동력을 절감하여 농업경쟁력 강화
- ◆ 농업생산성을 높여 농촌 소득증대 기여

1. 기계화 경작로 확.포장사업

□ 현황

(단위 : km)

구 분	계	거 창 군	한국농촌공사	비 고
총 연 장	325	121	204	
기 포 장 (포장율)	138 (42%)	41 (34%)	97 (48%)	

□ 2006 사업개요

- 대상지역 : 8개지구 7.5km (군시행 3km, 한국농촌공사시행 4.5km)
- 총사업비 : 780백만원 (국비 624, 도비 78, 군비 78)
- 추진일정
 - 사업승인 '06. 2월
 - 실시설계 '06. 3 ~ 5월
 - 사업시행 '06. 6 ~12월

2. 한발대비 용수 개발사업

- 총 대 상 31개 지구, 1,230백만원
 - '05 하반기 : 3개 지구, 110백만원
 - '06 추진계획 : 4개 지구, 110백만원(한발 발생시 지원)
 - '07 이후 : 24개 지구, 1,010백만원
- 추진기간 '06. 1. ~ 8월

3. 받기반 정비사업

- 대상지역(2개소) : 거창 지내지구(84.7ha), 가북중촌지구(52.0ha)
- 총사업비 : 3,476백만원 (국비: 2,782 도비: 344 군비: 350)
- 2006 사업개요

<거창 지내지구>

- 사업량
 - 저 수 조 : 4조(R.C 30톤)
 - 관로매설 : 6.0 km
- 사업비 : 200백만원
- 공사기간 : '06. 5 ~ 12월

<가북 중촌지구>

- 사업량 : 암반관정 개발 4 공
- 사업비 : 110백만원
- 공사기간 : '06. 6 ~ 12월



3 도로망 확충, 정비

- ◆ 도로망 확충으로 교통편의 제공 및 교통사고 예방
- ◆ 철저한 유지관리로 교통소통을 원활히 하여 지역개발 촉진

1. 도로 확,포장 사업

(단위 : km, %, 백만원)

구분	사업명	위치	사업량		사업기간	사업비				진도 (%)	비고
			연장 (km)	폭 (m)		계	기투자	2006	2007 이후		
합계		10개노선	8.4	6.5~8.0	06.1~07.6	23,366 (1,400)	7,368	8,438 (2,210)	7,560		
군	소계	3개노선	3.4 (18)	8.0	06.1~07.6	15,384 (320)	4,570	3,254 (320)	7,560		
	거기 ~ 용산간	주상,거기	1.3 (7.5)	8.0	06.1~07.6	8,720	1,950	1,370	5,400	10	기시행 1.4km
	우혜 ~ 용암간	가북,우혜	0.9 (8.5)	8.0	06.1~07.6	4,247	2,620	507	1,120	10	기시행 5.0km
	남하 ~ 가조간	남하 양곡	1.2 (2.0)	8.0	06.1~07.6	2,417	-	1,377 (320)	1,040	10	
농어촌도로	소계	7개노선	5.0	6.5	06.1~07.6	7,982 (1,890)	2,798	5,184 (1,890)	-		
	내곡선	거창,내곡	0.3	6.5	06.1~07.1	1,492	750	742	-	10	기시행 1.2km
	하고선	마리,동편	0.6	6.5	06.1~07.1	1,527	748	779	-	30	기시행 1.6km
	위천 ~ 북상	위천,북상	2.3	7.0	05.12~07.6	2,800	1,300	1,500 (1,500)	-	50	
	농산선	고제 원농산	0.2	6.5	06.3~07.3	344 (120)	-	344 (120)	-	10	
	송산선	웅양,송산	0.6	6.5	06.3~07.3	422 (130)	-	422 (130)	-	10	
	당산선	북상,당산	0.4	6.5	06.3~07.3	644	-	644	-	10	
	창촌선	가조,창촌	0.6	6.5	06.3~07.3	753	-	753 (140)	-	10	

※ () 부족액.

2. 도로유지 관리계획

- 대 상 : 지방도, 군도, 농어촌도로
- 사업개요

사업량	사업비 (백만원)	유지관리 정비내용	기간	비고
155개 노선 / 530km	400	소규모 불편사항 정비, 차선도색 표지판, 측구등의 환경정비	연 중	· 춘.추계 도로 정비 · 도로월동 대책

3. 불량교량 정비

(단위: 백만원)

구분	교량수	정비대상			2006년 정비계획						비고
					계		보수		재가설		
		계	보수	재가설	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	
계	113	10	6	4	6	100	6	100	-	-	
군도	27	4	4	-	4	60	4	60	-	-	
농어촌도로	86	6	2	4	2	40	2	40	-	-	

※ 보수대상(6개소) : 의동교, 합수교, 중평교, 무릉교, 위천교, 소정교

※ 재가설 대상(4개소) : 양평교, 장야교, 오계교, 공수교

⇒ 소요예산 확보 후 단계적으로 재가설 추진

○ 설계 : '06. 1 ~ 3월

○ 공사기간 : '06. 4 ~ 12월

4. 자동차 교통관리 개선사업

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 명	사 업 량	사업비	비 고
계	5 건		850	
어린이 보호구역	주상 초등	난간,차도 및 보도 정비	170	
	마리 초등	”	170	
	북상 초등	”	160	
굴곡도로 정비	무촌도로 선형개량	0.5km	300	
교통사고 많은지점 개선	1개소	도로정비	50	주상 남산

○ 추진일정

- 설 계 : 2006. 1 ~ 3월
- 공 사 : 2006. 4 ~ 10월



주요 국책사업

1] 군산~울산간 고속도로 거창경유 추진

- ◆ 건설중인 익산~장수간 고속도로와 연계하여 영호남 연결의 국가 동맥구축
- ◆ 미래 거창을 담보하는 최대의 현안사업으로 거창 JCT 개설에 총력

□ 사업개요

- 구 간 : 북함양 JCT ~ 거창 JCT ~ 합천 ~ 밀양 ~ 울주
- 사업량 : 130.8km, B=23.4m(4차로)
- 사업비 : 4조 5천억원 정도

□ 추진상황

- 예비타당성조사(기획예산처)..... '02. 12 ~ 2003. 9월
※예비타당성조사결과 대안 I -2(거창~합천~창녕~밀양~언양)가 경제성 평가에서 상대적 우위
- 기본조사 및 타당성조사용역 (건설교통부) '04. 8 ~ 2006. 6월
※건교부 주관 용역이 완료되어 기획예산처의 타당성 재검증 의뢰 검토 중.

□ 문제점 및 대책

- 군산-울산간 고속도로 노선 결정에 있어 인근 지자체(함양,산청)와의 의견이 첨예하게 대립하여 우리군을 경유토록 하는데 난관이 예상됨
⇒ 기획예산처에서 타당성 검토 중에 있으므로, 우리군 입장과 의견을 지속적으로 반영 건의.

□ 향후계획

- 건교부 관련부서 방문과 다양한 채널로 진행과정 추적 반영 건의.

2 88고속도로 4차선확장 조기마무리

- ◆ 차량증가와 도로환경의 악화로 전국최고 사고율을 기록하여 급경사, 급커브 개선, 및 중앙분리대 설치로 안전사고 예방

□ 사업개요

- 구 간 : 대구 달성군 옥포면~전남 담양군 고서면
- 사업기간 : 2002. 10 ~ 2010. 12
- 사업량 : L=182.9km, B=23.4m (거창구간 : 29.5km)
- 사업비 : 3조 4천억원 정도

□ 추진상황

- 실시설계 및 확장 노선안 의견제출(군→도로공사).....'02.10~'05.12월
- 환경영향평가공람 및 공청회 개최 '06. 2월
- 기존고속도 폐도이관에 대한 의견제출(군⇒도로공사) '04. 6월
- 도로구역 결정고시 및 보상계획 공고 '06. 2월
- 88고속도로 확장공사 용지보상 설명회 개최 '06. 3월
- 2006년 50억원(고령~합천~거창구간) 보상 개시

□ 문제점 및 대책

- 정부의 SOC 예산축소로 인해 공사 발주가 지연되고 있는 실정임.
⇒ 취약구간(고령~해인사~거창~함양~남원)에서 대형사고가 빈발하여 우선착공 토록 관계요로에 지속적으로 건의

□ 향후계획

- 중앙부처 방문 시(건교부, 기획예산처) 예산반영 지속 건의.

3 고제~무주터널 조기완공

- ◆ 고지대 급커브, 급경사로 인한 교통사고 위험을 해소
- ◆ 무주와의 관광벨트를 형성함으로써 지역관광 활성화에 기여

□ 사업개요

- 구 간 : 고제면 개명 ~ 무주군 무풍면 삼거리
- 사업량 : L=5.4km, B=9.5m(2차로)
- 사업비 : 550억원 정도

□ 추진상황

- 중앙부처(건교부)사업시행건의..... '02. 7월
- 실시설계용역(부산지방국토관리청) '03. 7 ~ '04. 12월
- 분할측량 및 감정평가.....'06. 3 ~ 5월

□ 문제점 및 대책

- 빼제터널이 덕유산국립공원을 통과하여 일부노선 변경 요구로 사업 추진 애로.
⇒ 우리군에서 7월중 덕유산 공원관리사무소 방문협의 및 설명.

□ 향후계획

- 2007년도부터 본격 공사시행 될 수 있도록 지속적으로 중앙 관련 부서 방문 예산반영 건의.

4 국도3호선(거창~응양) 4차선 조기확장

◆ 차량증가에 따라 악화된 도로 환경을 개선 함으로서 서부경남의 주간선 도로의 기능 제고

□ 사업개요

- 구 간 : 함양군 안의면 석천~거창~경북 김천시 대덕면
- 사업량 : L=41.9km, B=20.0m(안의~주상 25.3km, 주상~도계 16.6km)
- 사업비 : 9,984억원 정도(기투자 2,075, 금후투자 7,909)

□ 추진상황

- 함양 안의 ~ 거창 주상(34km).....'98. 2~'09. 12월
- 종합진도 70% (거창 ~ 주상 8.7km 준공)
- 거창 주상 ~ 김천 대덕(16.6km) 실시설계 완료.....'05. 12월
- 김천 양동 ~ 김천 지례(17km) 선보상.....'06. 5월

□ 문제점 및 대책

- 공사중인(안의~마리)구간은 사업비 확보 지연으로 계획년도 준공 불가
- 실시설계중인 (주상도평~김천시 대덕)간은 대전~통영간고속도로 개통으로 교통량 감소 및 정부 SOC 예산축소로 사업 착공 지연예상
- ※ 국도 I 등급 → 국도 II 등급 수준으로 격감
⇒ 노선불량으로 교통량 급감, 중앙 관계부서에 조기사행 강력 건의

□ 향후계획

- 시행중인 안의~송정간은 조기 마무리 추진
- 설계 완료된 주상~김천간은 조기 착공을 위해 중앙 관련부서 방문, 지속 건의.

당면 현안사항

1 월천(동변~서변) 우회교량 가설

- ◆ 거창읍 서변리 모곡마을이장 박철구의 72인으로부터 국도3호선 서변교의 교량폭이 협소하고 교통량이 많아 동변과 서변 주민들의 교통사고 위험이 많으므로
- ◆ 우회할수 있는 교량 신설 요구 (2005. 1. 13)

□ 사업(민원)개요

- 위 치 : 거창읍 동변리 ~ 서변리 지내
- 교량형식 : RC 박스교 (DB-18)
- 사 업 량 : 교량 L=25m, B=4.5m
- 사 업 비 : 250백만원

□ 추진상황

- 2004. 5. : 『어린이 보호구역 정비사업』으로 시행 검토
 - 월천초등학교의 『어린이 보호구역 정비사업』으로 시행검토 하였으나,
 - 경찰서와 협의가 되지 않아 아림초등학교로 변경시행.
- 2005. 2. : 교량설치 가능여부 기술검토
- 2006년 예산 확보
 - 설 계 '06. 2월
 - 착 공 '06. 5월
 - 준 공 '06. 8월 예정(현공정 90%)

현장사진



② 원상동~건계정간 진입로 확장

- ◆ 노폭이 협소하고 시설이 노후하여 주민생활에 불편이 많으므로
- ◆ 진입로를 확장하여 미륵불마을과 거열빌라 입주민을 비롯한 건계정 산책로 이용에 따른 편의제공

□ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 상동택지 ~ 공수들 ~ 미륵불
- 사업량 : L=570m B=10.0m(도로 확,포장)
- 사업비 : 900백만원 (도비 200, 군비 700)

□ 추진방향

- 도시 발전구도와 관리적인 측면을 고려하여 2차선(B=10m)으로 차도 및 보도 반영

□ 추진기간 : '05. 2월~'06. 6월



③ 위천~북상간 우회도로 개설

- ◆ 국지도 37호선은 피서철과 국제연극제가 개최되는 8월의 성수기에는 극심한 교통정체로 주민과 관광객이 불편을 겪고 있으므로
- ◆ 수송대 부근의 우회도로를 개설하여 교통체증을 시급히 해소코자함

□ 사업개요

- 위 치 : 위천면 강동 ~ 북상면 농산
- 사업량 : L=2.5km B=7.0m
- 사업비 : 2,800백만원 (기확보 1,300, 미확보 1,500)

□ 추진상황

- 실시설계 용역 '05. 2월 ~ 4월
- 문화재 영향평가 '05. 4월 ~ 5월
- 보상평가 및 지급 '05. 8월
- 사전 환경성검토 용역 '05. 8월 ~ 11월
- 공사착공 '05. 12월
- 공사준공(예정) '06. 12월

□ 문제점 및 대책

- 장기 계속공사로서 금년2차분 예산 미확보로 부족사업비 1,500백만원은 '06년 1회 추경확보 (금년내 마무리 추진계획).

위치도



현장사진



4 '06 국도·지방도 정비사업

(단위 : 억원)

구분	사업명	위치	개요	투자계획				추진계획	비고
				계	기투자	'06	'07이후		
계	10개소		L=30.9km	938.1	100	87.1	751		
부산청	국도3호선 ~ 37호선 연결도로 확장	마리 말흘리 (마리 삼거리)	L=0.7km 2차로 ⇒ 4차로	35	-	35	-	- 실시설계 중 - 2007년도에 착공토록 계속적으로 건의	
경남도	4개소		L=26.8km	868	84	33	751		
	남하~가조간 지방도 확포장	남하 산포리 ~가조 석강리	L=7.3km B=8.5m	414	4	-	410	- 설계용역 : '05.12~'06.12 - 2007 상반기 착공예정	
	가조~가북간 지방도 확포장	가조 장거리 ~가북 우혜리	L=7.8km B=9.5m	234	8	10	216	- 설계용역 완료 예정 ('06. 8월) - 2006 하반기 보상개시	
	거창~춘전간 지방도 확포장	남상 무촌 ~진목	L=7.0km B=8.0m	135	5	5	125	- 착공 : '06. 7월 - 준공예정 : 2011.7월	
	소정~개명간 지방도 확포장	북상 소정 ~고제 개명	L=4.7km B=8.0m	85	67	18	-	- 현진도 : 85% - 준공예정 : 2006. 12	
	신원~생초간 지방도 확포장	산청생초(항양) ~신원 군계	L=3.4km B=8.0m	85	-	7	78	- 설계 완료(보완) - 2006년 하반기 착공예정	산청 관내
진주지소	5개소		L=3.43km	35.1	16	19.1			
	남산골곡도로	위천 남산	L=1.5km	19	16	3	-	- 보상협의중 : 80%완료 - 공사진도 : 52% - 준공 : '06. 9월	
	완대골곡도로	주상 완대	L=0.7km	5	-	5	-	- 착공 : '06. 05월 - 준공 : '06. 11월	
	봉산도로	고제 봉산	L=0.5km	1.1	-	1.1	-	- 사업완료 : '06. 6월	
	중산교 교량보수	북상 중산	L=0.03km	1	-	1	-	- 착공 : '06. 6월 - 준공 : '06. 8월	
	대동도로	남하 둔마	L=0.7km	9	-	9	-	- 진도 : 50 % - 준공예정 : '06. 10월	