

건 설 과

공통항목

1. 2009년도 행정사무감사 지적사항 조치결과(별책) -----	571
2. 군정질문 답변에 대한 조치상황 -----	571
3. 군수공약사업 추진현황 -----	572
4. 상급기관 및 자체감사 지적사항 및 조치결과 -----	572
5. 각종 용역사업 현황 -----	572
6. 각종위원회 설치 및 운영현황(미운영 위원회 포함) -----	575
7. 각종 기금관리 현황 -----	576
8. 계속비 사업 추진현황 -----	576
9. 명사·사고이월 사업비 집행현황 -----	576
10. 2010년도 사업 중 미착수 사업현황 -----	577
11. 추경성립전 예산편성 추진현황 -----	578
12. 예비비 사용, 예산전용 현황 -----	579
13. 민간에 대한 보조사업 추진현황 -----	579
14. 2009년도 사업중 국도비 반납현황 -----	580
15. 세외수입 부과 · 징수현황(2008~2010) -----	580
16. 민원(진정, 건의) 처리 현황 -----	583
17. 각종 민원 중 처리불가 민원현황 -----	584
18. 상급기관 공모사업, 평가등에서 선정, 시상된 현황(2008~2010) -----	585
19. 소송, 행정심판 청구 및 재결현황 -----	585
20. 각종 상사업비 집행현황(2008~2010) -----	585
21. 지방채 현황 -----	586
22. 직원현황 및 사무분장 현황 -----	586
23. 광고료 지출내역 및 신문구독료 지급현황(2008~2010) -----	587
24. 부서별 예산 변경사용 내역(2008~2010) -----	588

개별항목

25. 각종 공사의 설계 변경 현황(2008~2010) -----	589
26. 합천댐 주변지역 정비사업(2008~2010) -----	591
27. 버스 승강장 설치 현황(2008~2010) -----	594
28. 마을정자 설치현황 -----	595
29. 정주권 개발 사업 추진현황 -----	596
30. 노후 저수지 정비사업 추진현황 -----	598
31. 경지정리사업 추진현황 -----	599
32. 받기반정비사업 추진현황 -----	600
33. 기계화경작로 확·포장사업 추진현황 -----	601
34. 농업용수 암반관정 및 하천수 취수 영농지역(들명)현황 및 지원현황 -	602
35. 농업용수개발사업 추진현황 -----	603
36. 농촌마을 종합개발사업 추진현황(4개 권역) -----	604
37. ○ 국책사업 추진현황	606
■ 군산~울산 간 고속도로 추진현황 -----	606
38. ■ 88고속도로 4차선 확장공사 추진현황 -----	607
39. ■ 고제 ~ 무주 간 터널공사 추진현황 -----	608
40. ■ 국도 3호선 4차선 확장공사 추진현황 -----	609
41. ■ 철도관련 동향 추진현황 -----	610
42. 도로망 확충 및 불량교량 정비 현황 (2008~2010) ---	611
43. 건설사업 보상금 미지급현황 -----	615

1 2009년도 행정사무감사 지적사항 조치결과

- 해당사항 없음 -

2 군정질문 · 답변에 대한 조치상황

질문의원	질문일시	질문요지	조치사항	향후계획
'10.11.03	안철우	건계정 계곡을 통과하는 '건계정교'가 거창의 land mark가 될 수 있도록 경관조명 사업을 추진할 의향은 없는지?	○ 경관조명시설 설치를 위해 부산지방국토관리청과 협의 중	
'10.11.05	조선제	정부의 고속철도 노선계획에 우리 거창군의 입장이 반영되지 않을 경우 우리군의 대응방안은?	○ 필요성 제기 - 서북부 경남의 중심지역 - 지리산, 덕유산, 가야산 3대 국립공원의 중심지 - 교육, 행정, 금융의 중심 - 무주리조트와 스키장,구천동, 수송대 관광명소등 지리적 이점 ○ '98년 ~ 현재까지 20여 차례 중앙부처 및 국회 등 방문 건의 ○ 최단거리 철도 역사 유치 및 접근로 확충 등 건의	
		주상면 송정에서 김천 대덕구간이 착공되지 않는 이유가 무엇인지와 앞으로 이에 대한 우리 군의 계획은 무엇인지?	○ 예비 타당성 조사가 2011년 3월경 완료되면 4차선 시행 여부를 6월경 고시 예정 ○ 국도개선사업 (2+1차로 시범사업) 반영되어 2012년부터 사업추진계획 ○ 교통량 추이 등 지역 여건 변화에 따라 4차선 확장 건의	

3 군수공약사업 추진현황 [계획 대 실적]

○ 제5기 (현군수)

- 추진상황 : 완료 0건, 추진중 1건

공약명	추진상황	사업(시행)기간	완결여부
거창 ~ 김천간 국도 확장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 함양군 안의면 석천~거창~ 경북김천시 대덕면 ○ 사업량 : L=69.2km, B=20m(4차로) ※ 준공 25.3km, 미착수 : 26.9km, 공사중 17.0km ○ 총사업비 : 7,800억원정도 (거창구간 : 2,098억원) 	1998. 02 ~ 2016. 04	추진 중

4 상급기관 및 자체감사 지적사항 및 조치결과

감사기관	지적사항	처분요구	조치결과	비고
	해	당	없	슴

5 각종 용역사업 현황(2008~2010)

○ 2008년

용역명	용역기간	용역비 (천원)	계약방식	계약근거	성과물 활용여부 (실적)
강정모리 위험도로 개량공사 조사측량 및 실시설계용역	'08. 03. 05 ~ '08. 05. 02	22,654	입찰	지계령제20조	활용
무촌위험도로 구조개선사업 조사측량 및 실시설계용역	'08. 04. 14 ~ '08. 06. 13	32,525	입찰	지계령제20조	활용
거창군 도로 기본계획수립용역	'08. 06. 23 ~ '09. 04. 19	158,400	입찰	지계령제20조	활용
도평안길정비공사 실시설계 용역	'08. 05. 13 ~ '08. 07. 12	22,935	입찰	지계령제20조	활용
산포지구고랭지채소단지조성사업 실시 설계 용역	'08. 05. 13 ~ '08. 07. 12	22,745	입찰	지계령제20조	활용
도계고랭지채소생산기반정비사업 실시 설계 용역	'08. 05. 13 ~ '08. 07. 12	22,760	입찰	지계령제20조	활용
관수골농업생산기반정비사업 실시설계 용역	'08. 05. 13 ~ '08. 07. 12	22,820	입찰	지계령제20조	활용

용역명	용역기간	용역비 (천원)	계약방식	계약근거	성과물 활용여부 (실적)
완대마을종합정비사업 실시설계 용역	'08. 05. 13 ~ '08. 07. 12	20,830	입찰	지계령제20조	활용
동촌마을진입로포장공사 실시설계 용역	'08. 08. 29 ~ '08. 10. 13	24,366	입찰	지계령제20조	활용
장구들진입로확포장공사 조사측량 및 실시설계 용역	'08. 08. 29 ~ '08. 10. 13	22,827	입찰	지계령제20조	활용
환지증명발급시스템제작	'08. 02. 25 ~ '08. 05. 22	20,000	수의	지계령제25조	활용
저수지안전점검기초조사	'08. 09. 05 ~ '09. 01. 03	95,181	입찰	지계령제20조	활용
옹곡지구 소규모 농업용수개발사업 실시설계용역	'08. 08. 11 ~ '08. 08. 11	64,599	입찰	지계령제20조	활용
가조지구배수개선사업	'08. 09. 26 ~ '08. 11. 25	28,591	입찰	지계령제20조	활용

○ 2009년

용역명	용역기간	용역비 (천원)	계약 방식	계약근거	성과물 활용여부 (실적)
소규모교량안전점검 용역	'09. 02. 09 ~ '09. 08. 08	143,663	입찰	지계령제20조	활용
동호,노현지구 사과포도단지조성 조사측량 및 실시설계용역	'09. 01. 28 ~ '09. 03. 14	25,556	입찰	지계령제20조	활용
매산도로개설공사 폐기물처리용역	'09. 04. 08 ~ '09. 10. 05	27,912	입찰	지계령제20조	활용
예동지구농업용수개발사업기본조사	'09. 08. 12 ~ '09. 11. 09	46,400	입찰	지계령제20조	활용
무촌굴곡도로 정비공사 조사측량 및 실시설계용역	'09. 06. 08 ~ 09. 09. 06	37,170	입찰	지계령제20조	활용
군도 19호선(아월교~양평교) 확포장공사 조사측량 및 실시설계용역	'08. 12. 22 ~ '09. 03. 22	29,402	입찰	지계령제20조	활용
고전사 위험도로 구조개선사업 조사측량 및 실시설계용역	'09. 01. 12 ~ '09. 02. 21	22,459	입찰	지계령제20조	활용
동례~마상간 농어촌도로 확포장공사 조사측량 및 실시설계용역	'08. 11. 28 ~ '09. 01. 27	28,122	입찰	지계령제20조	활용
가천선 농어촌도로 확포장공사 조사측량 및 실시설계용역	'08. 11. 28 ~ '09. 01. 27	27,977	입찰	지계령제20조	활용
운정~장팔간 농어촌도로 확포장공사 조사측량 및 실시설계용역	'08. 11. 28 ~ '09. 01. 27	25,637	입찰	지계령제20조	활용
한기선 농어촌도로 확포장공사 조사측량 및 실시설계용역	'08. 11. 28 ~ '09. 01. 27	21,911	입찰	지계령제20조	활용

용역명	용역기간	용역비 (천원)	계약 방식	계약근거	성과물 활용여부 (실적)
동호~남상간 군도 확포장공사 조사측량 및 실시설계용역	'09. 02. 09 ~ '09. 12. 06	138,295	입찰	지계령제20조	활용
동호~남상간 군도 확포장공사 환경영향 평가용역	'09. 07. 22 ~ '10. 03. 18	108,535	입찰	지계령제20조	활용
동호~남상간 군도 확포장공사 사전재해 영향평가용역	'09. 07. 23 ~ '10. 01. 18	21,300	입찰	지계령제20조	활용

○ 2010년

용역명	용역기간	용역비 (천원)	계약 방식	계약근거	성과물 활용여부 (실적)
2010년 가조면 농촌생활환경정비 사업(동부권역)실시설계	'10. 02. 08 ~ '10. 04. 08	27,897	입찰	지계령제20조	활용
2010년 가조면 농촌생활환경정비 사업(소재지권역)실시설계	'10. 02. 03 ~ '10. 04. 08	21,315	입찰	지계령제20조	활용
건계정교외 14개교 정밀안전진단 용역	'10. 04. 05 ~ '10. 07. 03	44,000	입찰	지계령제20조	활용
병산마을 우회도로 개설공사 실시설계용역	'10. 03. 22 ~ '10. 05. 20	26,550	입찰	지계령제20조	활용
내탐 농로교설치공사 실시설계용역	'10. 03. 10 ~ '10. 10. 29	25,500	입찰	지계령제20조	활용
김용마을(군도19호선) 정비공사 조사측량 및 실시설계용역	'10. 03. 22 ~ '10. 06. 19	28,500	입찰	지계령제20조	활용
널미기 진입도로 확포장공사 조사측량 및 실시설계용역	'10. 03. 29 ~ '10. 06. 14	28,650	입찰	지계령제20조	활용
창촌원말홀진입도로(농어촌도로207호선) 확포장공사 조사측량 및 실시설계용역	'10. 03. 29 ~ '10. 09. 02	29,050	입찰	지계령제20조	활용
용산~어인~감월 도로 확포장공사 사전환경성검토 용역	'10. 03. 30 ~ '10. 07. 27	25,963	입찰	지계령제20조	활용
용산~어인간 도로(군도18호선) 정비 사업 조사측량 및 실시설계용역	'10. 03. 29 ~ '10. 08. 25	29,350	입찰	지계령제20조	활용
어인~감월도로(농어촌도로201호선) 확포장공사 조사측량 및 실시설계용역	'10. 03. 29 ~ '10. 07. 26	28,650	입찰	지계령제20조	활용
거기~용산간 군도 확포장공사 사후 환경영향평가조사 용역	'10. 08. 17 ~ '10. 02. 07	47,751	입찰	지계령제20조	활용
대초진입로확포장공사폐기물처리용역	'10. 05. 07 ~ '11. 05. 06	53,215	입찰	지계령제20조	활용
용산~어인~감월도로 확포장공사 사전재해영향성검토 용역	'10. 04. 07 ~ '10. 09. 03	26,083	입찰	지계령제20조	활용

6 각종 위원회 설치 및 운영현황

□□ 도로관리심의위원회

- 설치근거 : 도로법 시행령 제34조
- 위원회목적(기능) : 도로굴착에 관한 사항을 심의·조정
- 위원회 구성
 - 최초구성일 : 1996. 1월
 - 위원장 : (직) 부군수 (성명) 김 춘 수
 - 위원 수 : 9명 (당연직 6명, 위촉위원 3명) / 임기 : 2년
- 위원회 운영실적(2009)

위원회명	개최횟수	개최방법	심 의 안 건	참석수당 (천원)
도로관리 심의회	5	심의	· 수송대 관광지 확장사업 외 22건	-

- 위원회 운영실적(2010)

위원회명	개최횟수	개최방법	심 의 안 건	참석수당 (천원)
도로관리 심의회	1	심의	· 거창일반산업단지 상하수도 관로공사 외 2건	

□□ 거창군 지역건설산업발전위원회

- 설치근거 : 거창군 지역건설산업 활성화 촉진조례 제8의 규정
- 위원회목적(기능) : 지역건설산업체의 육성과 지원에 관한 사항 심의·조정
- 위원회 구성
 - 최초구성일 : 2010. 3월
 - 위원장 : (직) 부군수 (성명) 김 춘 수
 - 위원 수 : 9명 (당연직 6명, 위촉위원 3명) / 임기 : 2년
- 위원회 운영실적(2010) : 2010년 11월 개최 예정

7 각종 기금관리 현황

○ 기금현황

기금명	관련법규	설치목적	설치연도	재원조달방법	비고
	해	당	없	습	

○ 기금관리 현황

(단위 : 천원)

기금명	수지현황	사업내용	추진실적	비고
	해	당	없	습

8 계속비 사업 추진 현황

(단위:천원)

사업명	사업내용	사업비				추진상황 (진도 등)	비고
		계	국비	도비	군비		
	해	당	없	습			

9 명시·사고이월 사업비 집행현황

(단위 : 천원)

사업명	사업내용	사업비	이월사유	추진상황
웅양강천마을정자설치 (사고)	정자설치 1식	25,000	부지확보 지연	완료
상감악진입로정비 (사고)	진입로확포장 L=1,000m, B=5.0m	83,930	공기부족	완료
성기마을안길정비 (사고)	진입로 정비 L=200m, B=3.0m	28,482	공기부족	완료
동촌진입로 확장외 11건 손실보상금 (사고)	진입도로정비 11건	119,014	미등기등에 따른 협의지연	완료
군도 확·포장 (명시)	L=3.9km, B=8.0m	1,506,292	공기미도래	추진중 (78%)
농어촌도로 확·포장 (명시)	L=1.5km, B=6.0m	363,942	공기미도래	추진중 (70%)

도로확·포장(도) (명시)	L=1.49km, B=6.0m	704,493	공기미도래	추진중 (87%)
위험도로구조개선 (명시)	L=0.4km, B=8.0m	199,751	공기미도래	추진중 (74%)
군도 확·포장(사고)	L=2.6km, B=8.0m	181,806	공기미도래	완료
농어촌도로 확·포장 (사고)	L=0.5km, B=6.0m	66,805	공기미도래	완료
도로확·포장(도) (사고)	L=0.2km, B=6.0m	9,198	공기미도래	완료
위험도로구조개선 (사고)	L=2.4km, B=8.0m	23,378	공기미도래	완료
옹곡지구 일반 경지정리사업 (명시)	경지정리 19.4ha	413,029	공기부족	완료
저수지 유지관리 (명시)	저수지 그라우팅 L=207m	173,880	준공기한미 도래	완료
한발대비용수개발 (명시)	관정개발 2공	48,000	예산내시 지연	완료
준영구 논두렁설치사업 (명시)	콘크리트 블럭 L=3.8km	140,000	예산내시 지연	완료
하성지구 용수개발사업 (사고)	용배수로 L=500m	75,000	준공기한 미도래	완료

10 2010년도 사업 중 미착수 사업현황

(단위 : 천원)

사업명	사업내용	사업비	미착수사유	향후계획
준영구논두렁설치 사업	준영구 논두렁 L=4km	146,000	실시설계 중	11월 중 사업 착공
예동지구 소규모 농업용수개발사업	저수지 신설 제당 L=99m	295,032	행정절차 이행 완료 입찰공고 중	11월 중 사업 착공
내탐농로교 설치 공사	교량가설 L=45m, B=6.0m	500,000	예산확보 및 하천 점용협의 지연	하천 점용 협의 완료 후 착공

11 추경성립전 예산편성 추진현황

(단위 : 천원)

사업명	사업비	편성과목	교부일	편성일	집행일	비고
남하월곡2호소류지 회수로정비공사	계 200,000 국비 200,000 도비 군비	농업기반시설확충, 농촌생활환경정비, 수리시설정비, 401 시설비및부대비	'10.03.17	'10.04.15	-	추진중 (‘10.12.10)
고학리 제덕돌 농로포장	계 50,000 국비 50,000 도비 군비	취약지 개발, 소규모 지역개발, 농촌환경정비, 401 시설비및부대비	'10.04.09	'10.04.21	'10.07.19	
춘전 남재들 농수로정비	계 100,000 국비 100,000 도비 군비	”	'10.05.19	'10.05.26	'10.09.08	
창촌 원말홀 진입도로 확포장	계 300,000 국비 300,000 도비 군비	도로건설 및 관리 도로건설 농어촌도로 확포장 401 시설비및부대비	'10.04.23	'10.05.20	-	분할측량 중
어인~감월간 도로개설사업	계 500,000 국비 500,000 도비 군비	”	'10.06.18	'10.07.02	-	분할측량 중
운정~장팔간 농어촌도로 확포장	계 300,000 국비 300,000 도비 군비	”	'10.06.18	'10.07.02	-	추진중 (‘11.02.22)
제91회 전국체전 성화봉송로 정비	계 27,000 국비 27,000 도비 군비	도로건설 및 관리, 도로관리, 도로유지관리, 401 시설비및부대비	'10.08.19	'10.09.01	'10.09.29	
원말홀 뒷들 농로포장	계 140,000 국비 140,000 도비 군비	취약지 개발, 소규모 지역개발, 농촌환경정비, 401 시설비및부대비	'10.09.08	'10.09.28	-	추진중 (‘10.12.27)

12 예비비 사용, 예산전용 현황

○ 예비비 사용 현황

(단위:천원)

사 업 명	결정 일자	지출액	이월액	지출 사유
트랙트 부착용 제설 장비구입	10.1.14	30,000	-	동절기 폭설시 마을 진입도로 및 농로제설 작업시 필요
4호 태풍 '덴무' 도로피해 복구비	10.8.25	130,000	-	4호 태풍 '덴무' 도로피해 복구
8.15~17일 집중호우 공공시설복구비	10.10.22	197,800	-	8.15~17일 집중호우 공공 시설복구

○ 예산전용 현황

(단위:천원)

사 업 명	과 목		예산액	감 액	증 액	결정 일자	전 용 사 유
	세항	목					
	해	당	없	슴			

13 민간에 대한 보조사업 추진현황

(단위 : 천원)

보조사업명	대상자	사업내용	2010년 사업비				2009년 지원
			계	국도비	군비	자부담	
정장마을 정자설치	정장마을회	정자 1동	20,000	-	20,000	-	-
연교마을정자설치	연교마을회	정자 1동	20,000	-	20,000	-	-
죽림마을정자설치	죽림마을회	정자 1동	20,000	-	20,000	-	-
상수내마을정자설치	상수내마을회	정자 1동	20,000	-	20,000	-	-
강남마을정자설치	강남마을회	정자 1동	20,000	-	20,000	-	-
고창마을정자설치	고창마을회	정자 1동	20,000	-	20,000	-	-
전척마을정자설치	전척마을회	정자 1동	22,000	-	20,000	2,000	-
상매마을정자설치	상매마을회	정자 1동	23,000	-	20,000	3,000	-
신촌마을정자설치	신촌마을회	정자 1동	20,000	-	20,000	-	-
대학동마을정자설치	대학동마을회	정자 1동	20,000	-	20,000	-	-
추동마을정자설치	추동마을회	정자 1동	20,000	-	20,000	-	-
홍감마을정자설치	홍감마을회	정자 1동	20,000	-	20,000	-	-
농산회관앞 정자정자설치	농산마을회	정자 1동	20,000	-	20,000	-	-
월평마을팔각정설치	월평마을회	정자 1동	20,000	-	20,000		

14 2009년도 사업 중 국·도비 반납현황

(단위:천원)

사업명	총사업비				집행액	반납액		반납사유
	계	국	도	군		국비	도비	
	해	당	없	슴				

15 세외수입 부과·징수 현황 (2008~2010)

○ 2008년

(단위 : 천원)

세목	부과	징수	채납	주요채납사유	징수계획
계	136,292,190	132,267,830	4,024,360		
건설기계관리법위반과태료	633,000	-	633,000	타 지역 전출	재산압류 조치
건설기계조종사면허증 변경사항미신고과태료	200,000	200,000	-	-	-
건설기술관리법위반과태료	4,500,000	3,000,000	1,500,000	납세태만	재산압류등 절차 이행
건설산업기본법위반과태료	2,250,000	2,250,000	-	-	-
계속도로점용료	109,070,300	107,398,140	1,672,160	납세태만	재산압류등 절차 이행
구거의목적외사용료	974,180	974,180	-	-	-
국유재산변상금	3,326,200	3,107,000	219,200	납세태만	재산압류등 절차 이행
기타사용료	107,810	107,810	-	-	-
도로사용료	23,250	23,250	-	-	-
도로점용료징수교부금	11,403,000	11,403,000	-	-	-
불용품매각대	300,000	300,000	-	-	-
일시도로점용료	3,504,450	3,504,450	-	-	-

○ 2009년

(단위 : 천원)

세목	부과	징수	채납	주요채납 사유	징수계획
계	161,930,590	154,706,890	7,223,700	-	-
건설기계조종사면허증 변경사항미신고과태료	240,000	240,000	-	-	-
건설기계주기위반 과태료	40,000	40,000	-	-	-
건설기술관리법위반 과태료	1,500,000	-	1,500,000	타 지역 전출	재산압류등 절차 이행
건설산업기본법위반 과태료	2,875,000	2,875,000	-	-	-
계속도로점용료	124,027,700	119,042,730	4,984,970	납세태만	재산압류등 절차 이행
공공예금이자	204,170	204,170	-	-	-
공유재산변상금	18,270	18,270	-	-	-
구거의목적외사용료	522,440	465,970	56,470	납세태만	재산압류등 절차 이행
국유재산변상금	1,198,040	1,198,040	-	-	-
기타사용료	551,760	551,760	-	-	-
기타잡수입	11,442,650	11,442,650	-	-	-
도로점용료징수교부금	13,350,000	13,350,000	-	-	-
일시도로점용료	5,960,560	5,278,300	682,260	납세태만	재산압류등 절차 이행

○ 2010년

(단위 : 천원)

세목	부과	징수	채납	주요채납 사유	징수계획
계	274,885,810	259,914,360	14,971,450	-	-
건설산업기본법위반 과태료	3,000,000	1,500,000	1,500,000	납세태만	재산압류등 절차 이행
계속도로점용료	145,822,000	132,660,620	13,161,380	납세태만	재산압류등 절차 이행
공공예금이자	331,040	331,040	-	-	-
구거의목적외사용료	55,190	55,190	-	-	-
국유재산변상금	343,530	343,530	-	-	-
기타국유재산매각수입	6,298,130	6,298,130	-	-	-
기타도로사용료	609,830	609,830	-	-	-
기타사용료	249,690	152,020	97,670	납세태만	재산압류등 절차 이행
불용품매각대	306,000	306,000	-	-	-
일시도로점용료	117,870,400	117,658,000	212,400	납세태만	재산압류등 절차 이행

16 민원(건의 · 진정) 처리 현황

구분	민원인	접수일	민원요지	처리내용 (미처리 사유)	처리일자
진정	최순호	'10.02.09	88고속도로 편입토지 보상관련서류 사본 요청	편입토지 보상은 도로공사에 이관 처리되었고, 특별조치법 관련서류는 보존기간(10년) 경과로 폐기되었음.	'10.02.11
건의	구본수	'10.02.09	관정개발 건의	2010. 3월 예산지원 개발	'10.02.10
건의	정면환	'10.03.25	물탱크 철거 건의	철거불가	'10.04.05
진정	백사남	'10.18.16	사전동의 없이 포장	토지수용검토	'10.08.20
건의	정면환	'10.09.10	물탱크 철거 건의	철거불가	'10.09.16
건의	정용보	'10.04.06	복상 산울림펜션 뒤 농로정비	관련주민 의견수렴 후 정비	'10.04.15
건의	이승원	'10.04.27	동호마을앞 실개천 정비시 친환경적으로 정비	관련주민의 의견을 수렴, 친환경공법보다 하천 수해 피해 예방이 우선적으로 반영	'10.04.28
진정	배부한	'10.04.29	새마을도로 편입부지 보상	마을에 회사 된 토지로 보상 어려움	'10.04.30
진정	고영기	'10.06.03	건물신축에 따른 기존 농로 철거를 위한	건축허가신청시 관련법에 의거 처리	'10.06.09
건의	신석범	'10.06.18	농로 개설	토지소유자와 협의 후 농로 개설 검토	'10.06.25
진정	토지수용가 대책위원회	'10.07.06	88고속도로 편입토지에 대한 보상금액 불만.	한국도로공사에 민원 진정서 공문이첩	'10.07.06
건의	유승연	'10.07.13	남산리 호동마을앞 과속방지턱설치	주민의견을 청취하여 과속 방지턱 설치 완료	'10.07.14
진정	홍만표	'10.08.18	간이상수도 수압이 약하고, 도로상 물고임 발생	간이상수도누수탐사 및 인접 맨홀로 배수로설치	'10.08.23
건의	라상훈외3인	'10.08.25	황정마을 교량설치	소규모 주민편익사업 우선 반영 검토	'10.09.01
진정	송광희외 18인	'10.08.30	지내마을 뒤 세천정비	소규모 주민편익사업 우선 반영 검토	'10.09.01
진정	조강준	'10.09.06	국유지에 설치된 담장 철거	건축신고 건물로 국유지 점용 사항 없음	'10.09.07
건의	성월선	'10.10.05	개인소유토지이나 지목상 도로에 설치된 담장철거	토지소유자 및 담장설치자와 협의 처리	'10.10.08
건의	민재하	'10.10.18	사동마을~구례마을연결 교량가설	주민이용도 및 타당성등을 종합적으로 검토후 가설계획 검토	'10.10.19

17 각종 민원 중 처리불가 민원현황

민원명	민원인	접수일	불가사유	조치결과		비고
				일자	내용	
도로등의 연결허가	동원시스 템즈(주)	'09.12.24	도로점용(연결)허가 대상 아님	10.01.08	수리 불가 처분 통보	
개간사업	신동찬	'10.10.28	자진취하	'10.10.29	신청인개인 사유	자진 취하
개간사업	김잔란	'10.11.02	“	'10.11.03	신청인개인 사유	자진 취하
개간사업	이미옥	'10.10.22	“	'10.10.27	신청인개인 사유	자진 취하
개간사업	정재욱	'10.08.06	“	'10.08.09	신청인개인 사유	자진 취하
개간사업	정창영	'10.05.13	“	'10.05.19	신청인개인 사유	자진 취하
주기장시설보유 확인신청	금강중기	'10.04.23	농어촌 정비법 제83조 규정에 의거 관광농원 으로 개발 된 토지로 주기장 설치가 불가	'10.04.28	불가 통보	
주기장시설보유 확인신청	금강중기	'10.05.20	토지의 부지경계가 불 명확하고, 제재소 진· 출입부에 위치하여 원 목운반차량, 원목적치, 제재소 중장비 및 작 업차량의 통행이 많은 구간으로 주기장으로 사용은 불가	'10.05.25	불가 통보	
주기장시설보유 확인신청	현대건설 기계(주) 박도학	'10.06.04	국토의 계획 및 이용 에 관한 법률에 의거 보전관리지역으로 동 법 시행령 제71조 제1 항 제17호의 규정에 의거 행위가 불가	'10.06.08	불가 통보	

18 상급기관 공모사업 평가 등에서 선정 시상된 현황 (2008~2010)

구 분	시행청	분야	결과	시상내역	비 고
공모	농림수산 식품부	농촌개발	금원산권역 농촌마을 종합개발사업 선정	사업비 70억 확보	2009년
공모	농림수산 식품부	농촌개발	가조거점면 소재지마을 종합개발사업 선정	사업비 70억 확보	2009년

19 소송, 행정심판 청구 및 재결현황

사 건 명	당사자	청구취지 및 이유	결 과 (재판,재결)	비 고
구상금	삼성화재해상 보험(주)	위천면 당산마을앞 자동차가 경운기 추돌, 경운기 운전자 사망, 시설물관리 책임을 물어 소송 제기	승 소	
콘크리트포장철거	여철현	거창군 주상면 완대리 628-2번지 임야 4,644㎡ 내 농로(지적도에는 없음)콘크 리트포장 철거	조 정	
구상금	삼성화재해상 보험(주)	거창군 가조면 수월리 월포마을 앞 빨 래터에 자동차가 추락하여 어린아이 사망, 시설물 관리 책임이 거창군에 있다면서 구상금 청구	1심:승소 2심:패소	

20 각종 상사업비 집행현황 (2008~2010)

○2008년

(단위 : 백만원)

사 업 명	상사업비	시 상 금	집행내역	비 고
농촌생활환경정비 (정주권)	478	-	평가면 사업비 재배정 (마리,위천)	
농촌생활환경정비 (오지종합개발)	479	-	평가면 사업비 재배정 (가북,신원,남하,북상)	

○ 2009년

(단위 : 백만원)

사업명	상사업비	시 상 금	집행내역	비 고
농촌생활환경정비 (정주권)	214	-	평가 및 사업비재배정 (마리, 위천, 가조)	
농촌생활환경정비 (오지종합개발)	500	-	산촌생태마을진입로 정비공사 시행 L=531m	

○ 2010년

(단위 : 백만원)

사업명	상사업비	시 상 금	집행내역	비 고
농촌생활환경 정비사업	426	-	평가 및 사업비재배정(계획) (주상, 웅양, 고제, 위천, 마리, 남상)	2회추경 편성. 84,000천원 균비 미확보

21 지방채 현황

(단위 : 백만원)

구 분	차입 년도	자입액	상환 조건	상환 시기	연 도 별 상 환 계 획						상환 재원	
					기상환	합계	2010	2011	2012	2012		2013이후
합계				해	당	없	습					

22 직원현황 및 사무분장 현황

○ 직원현황

담당부서	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
계	18	1	4	6	1	2	4
과 장	1	1	-	-	-	-	-
건설행정담당	3	-	1	2	-	-	-
농업기반담당	4	-	1	2	1	-	-
토목담당	7	-	1	2	-	1	3
개발담당	3	-	1	-	1	-	1

○ 업무분장 현황

담당부서	담 당 사 무	비 고
건설행정 담당	<ul style="list-style-type: none"> - 과내 예산, 기획, 일반사무 등 운영에 관한 사항 - 소규모건설사업, 재정건의사업 - 전문건설업 등록 및 관리 - 국유재산관리(국토해양부소관), 새마을 편입부지관리 - 건설기계사업 면허 및 조종사 면허관리 - 건설기계 지도단속 및 관리감독 	
농업기반 담당	<ul style="list-style-type: none"> - 농업기반시설 계획수립 및 추진 - 농업용수 개발 및 개.보수사업추진 - 경지정리 및 받기반정비사업 - 개간업무, 농촌마을종합개발사업 - 정주권개발사업, 전원마을조성사업 - 한해대책 및 장비유지관리 - 국유재산관리(농림수산식품부소관) - 기타 농업기반조성사업 	
토목담당	<ul style="list-style-type: none"> - 군도 및 농어촌도로 관리 및 계획 - 자동차교통관리개선사업 - 교량관리 및 점검, 제한차량 운행허가 - 과적차량단속, 교통량 조사 - 도로점용허가 및 단속 - 도로보수원 관리 	
개발담당	<ul style="list-style-type: none"> - 합천댐주변지역지원 및 정비사업 - 지방도 보상사정 및 보상업무 - 국도, 지방도, 군도, 농어촌도로보상금지급 및 등기 	

23 광고료 지출내역 및 신문구독료 지급현황(2008~2010)

(단위 : 천원)

부서명	광고료		신문구독료		비 고 (전음면포함)
	주요내용	지출액	주요내용	지출액	
	기획감사실	일괄자료	제출		

24 부서별 예산 변경사용 내역(2008~2010)

【2010년】

부서명	당 초		변 경		변경사유
	예산과목	예산액 (백만원)	예산과목	예산액 (백만원)	
건설과	행정운영경비(건설과), 기본경비, 기본경비, 201-01(사무관리비)	5	행정운영경비(건설과), 기본경비, 기본경비, 202-01(국내여비)	5	합동설계반 운영에 따른 현지 확인 등 국내여비 부족 으로 변경

개별항목

25 각종 공사의 설계 변경 현황(2008~2010)

○ 2008년 (단위 : 백만원)

사업명	사업비			변경내용	비고
	당초	변경	증감		
상천교 재가설공사	669	714	45	· 구조물, 상수도 관로추가	
오계교 재가설공사	569	594	25	· 측구 추가 시공	
당동농어촌도로 확포장공사	487	582	95	· 측구, 구조물 변경 시공	
아주도로정비공사	622	645	23	· 구조물, 포장 변경 시공	
개화~모곡간 군도 확포장공사	1,330	1,390	60	· 구조물, 포장 변경 시공	
개화2지구 경지정리사업	144	203	59	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결 추가시공	

○ 2009년 (단위 : 백만원)

사업명	사업비			변경내용	비고
	당초	변경	증감		
가천선 농어촌도로 확포장공사	496	509	13	· 구조물 추가 시공	
강동선 농어촌도로 확포장공사	421	434	13	· 구조물 추가 시공	
거기~용산간 군도 확포장공사(2차분)	1,700	1,930	230	· 차순 계획 및 구조물 변경	
무촌위험도로 구조개선공사	1,963	1,801	△162	· 현장여건에 따른 사면보강 및 구조물설치	
'08년 용동굴곡도로 개량공사	256	283	27	· 구조물 추가 시공	
고견사 위험도로 구조개선공사	425	367	△ 58	· 보상 미협의 구간 제외	
학리지구지구 경지정리사업	221	260	39	· 현지여건 부합되게사업물량 조정 및 민원사항 해결	
묵동윗마을 배수로 정비공사	109	121	12	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
내촌지구 농로 확포장 공사	183	191	8	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	

사 업 명	사 업 비			변 경 내 용	비 고
	당초	변경	증감		
동촌마을 진입로 포장 공사	340	380	40	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
가조생활환경주변정비	204	217	13	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
양평진입로확포장공사	219	228	9	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
고척진입로확포장공사	170	184	14	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
신원 상김악 진입로포장공사	203	214	11	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
가조 대초진입로 포장 공사	176	197	21	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
소곡 세천정비 및 소로정비	201	236	35	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
백학마을 진입로정비	137	147	10	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
장구들 진입로 확포장 공사	576	609	33	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
웅양 어인 진입로 확포장공사	136	151	15	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	

○ 2010년

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 비			변 경 내 용	비 고
	당초	변경	증감		
대초진입로 확포장공사	245	263	18	· 배수 및 구조물 변경 시공	
한기선농어촌도로 확포장공사	235	260	25	· 배수 및 포장 변경 시공	
거기~용산간 군도 확포장공사(3차분)	653	650	△3	· 배수 및 포장 변경 시공	
한들지구 기계화경작로 확·포장사업	308	327	19	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
백기제지구 기계화경작로 확·포장사업	101	116	15	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
마월저수지 보수공사	53	72	19	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
하대저수지 보수공사	60	70	10	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
농산저수지 보수공사	86	102	16	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
가조면 농촌생활환경정비(도리)	124	145	21	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
가조면 농촌생활환경정비(기리)	279	298	19	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
가조면 농촌생활환경정비(동레리)	238	277	39	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	
2009년 옥곡지구 일반경치정리 사업	567	633	66	· 현지여건 부합되게 사업물량 조정 및 민원사항 해결	

26 합천댐 주변지역 정비사업(2008 ~ 2010)

□□ 합천댐 주변지역 정비사업 추진현황

- 사업기간 : 2003~2010년(8년)
- 대 상 면 : 5개 읍·면 (거창, 남상, 남하, 신원, 가조면)
※ 댐의 계획홍수위선으로부터 5km이내
- 총사업비 : 11,609백만원 (국비 90%, 도비 10%)
- 연도별 사업현황

(단위 : 건, 백만원)

구분 읍면 (%)	계		2008년까지		2009년		2010년		2011년계획		완료		비고
	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	
계 (100%)	264	11,609	237	10,849	8	255	8	172	11	333	-	-	
거창 (29.2%)	22	3,388	17	3,167	1	76	2	50	2	95	-	-	
남상 (28.5%)	82	3,316	74	3,129	3	60	2	43	3	84	-	-	
남하 (27.6%)	107	3,202	99	2,966	2	80	2	53	4	103	-	-	
신원 (8.5%)	25	985	22	920	1	22	1	14	1	29	-	-	
가조 (6.2%)	28	718	25	667	1	17	1	12	1	22	-	-	

○ 공종별 사업현황 (2003 ~ 2010년)

(단위 : 건, 백만원)

읍면	계	생산기반 조성사업	복지문화 시설사업	공공시설 사업	비고
계	253 11,276	148 6,942	26 802	79 3,532	'11년 사업비 : 333백만원
거창	20 3,293	16 3,113	1 50	3 130	
남상	79 3,232	46 1,605	2 54	31 1,573	
남하	103 3,099	53 1,189	19 595	31 1,315	
신원	24 956	16 610	2 68	6 278	
가조	27 696	17 425	2 35	8 236	

□□ 합천댐 주변지역 지원사업 추진현황

- 사업기간 : 매년 시행
- 사업대상 : 댐의 계획홍수위선으로부터 5km이내
 - 2004년까지 : 5개면 (거창·남상·남하·신원·가조면)
 - 2005년이후 : 6개면 (거창·마리·남상·남하·신원·가조면)
 ⇒ 한국수자원공사 용역시행 결과 마리면 0.019km² 편입으로 추가

○ 연도별 사업현황

(단위 : 건, 백만원)

구분 읍면 (%)	계		2008년		2009년		2010년		비 고
	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	
계	79	1,916.9	24	568.1	27	653.1	28	695.7	
거창 (31.7%)	17	610	3	180.1	7	207.8	7	222.1	
마리 (1.93%)	3	36.8	1	10.9	1	12.6	1	13.3	
남상 (27.47%)	26	525.8	9	156.1	8	179.1	9	190.6	
남하 (27.67%)	27	530	9	157.2	9	180.6	9	192.2	
신원 (6.19%)	3	118.5	1	35.2	1	40.4	1	42.9	
가조 (5.03%)	3	95.8	1	28.6	1	32.6	1	34.6	

○ 공종별 사업현황 (2008~2010)

【단위 : 건, 백만원】

읍 면	계	소득증대 사업	생활기반 조성사업	비 고
계	79 1,916.9	6 1,428	17 488.9	
거창	17 610	12 467.8	5 142.2	
마리	3 36.8	2 23.5	1 13.3	
남상	26 525.8	15 318.6	11 207.2	
남하	27 530	23 436.4	4 93.6	
신원	3 118.5	3 118.5	- -	
가조	3 95.8	2 63.2	1 32.6	

□□ 합천댐정비사업 구역외 지원사업 추진현황

- 사업기간 : 2005~2011년(7년)
- 사업대상 : 7개면(주상·응양·고제·북상·위천·마리·가북면)
⇒ 합천댐정비사업 비지원 대상면
- 사업비 : 4,200백만원(7개면×600백만원)

○ 연도별 사업현황

(단위 : 건, 백만원)

구분 읍면	계		2008년까지		2009년		2010년		2011년 계획	
	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비
계	151	4,200	98	2,100	28	700	25	700		700
주 상	22	600	13	300	5	100	4	100		100
응 양	24	600	15	300	5	100	4	100		100
고 제	20	600	12	300	5	100	3	100		100
북 상	22	600	14	300	4	100	4	100		100
위 천	20	600	13	300	3	100	4	100		100
마 리	19	600	14	300	2	100	3	100		100
가 북	24	600	17	300	4	100	3	100		100

27 버스 승강장 설치 현황(2008 ~ 2010)

□□ 지금까지 설치 내역

(단위 : 동)

구분 읍·면	합 계	2008년 이전	2008년	2009년	2010년	비 고
합 계	207	164	20	9	14	
거 창	6	4	-	-	2	
주 상	17	15	1	1	1	
응 양	16	12	2	-	2	
고 제	21	19	-	1	1	
북 상	19	17	-	1	1	
위 천	14	9	4	-	1	
마 리	15	12	1	1	1	
남 상	20	16	2	1	1	
남 하	20	14	4	1	1	
신 원	23	20	1	1	1	
가 조	21	16	4	1	-	
가 북	14	10	1	1	2	

□□ 승강장 관리

- 시설물관리자 : 읍·면장
 - 승강장청소, 도색, 안내판, 이정표 정리 및 관리
 - 읍·면 재배정 사업시행

□□ 향후 계획

- 2011년도 본 예산 50,000천원(5동) 반영
- 읍·면 수요 조사(과약) 후 추진

28 마을정자 설치현황

읍·면별 내역

(단위 : 동)

구분 읍·면	마을 현황			정자설치	비고
	법정리	행정마을	자연마을		
합 계	94	266	420	194	
거 창	13	37	59	18	
주 상	7	18	30	11	
응 양	7	24	30	12	
고 제	5	17	33	16	
북 상	7	12	26	15	
위 천	7	19	32	16	
마 리	7	23	31	27	
남 상	10	25	40	16	
남 하	5	20	21	18	
신 원	9	21	43	9	
가 조	10	32	45	18	
가 북	7	18	30	18	

마을 정자 관리

- 시설물관리자 : 마을회(대표자 이장)
 - 정자주변청소, 도색 등, 유지 관리
 - 읍·면 재배정 사업시행

향후 계획

- 2011년도 본 예산 100,000천원(5동) 반영
- 읍·면 수요 조사(파악) 후 추진

29 정주권 개발 사업 추진현황

□□ 정주권개발사업 현황(제2단계)

- 사업기간 : 7개년 (2004년 ~ 2010년)
- 대 상 면 : 3개면 (위천·마리·가조면)
- 사 업 비 : 9,000백만원 (면당 3,000백만원)
- 면별 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분 읍 면	2008년까지 집행현황						2009	2010	비 고
	계	2004	2005	2006	2007	2008			
계	9,000 (693)	1,181	1,490	1,490	1,418	1,286 (479)	702 (214)	1,433	()내서 상사업비
위 천	3,000 (309)	590	745	745	709	211 (239)	- (70)	-	완료
마 리	3,000 (310)	591	745	745	709	210 (240)	- (70)	-	완료
가 조	3,000 (74)	-	-	-	-	865	702 (74)	1,433	완료

※ 예산재원(국비 70% 도비 10% 군비 20%)

□□ '10년 사업 실적

- 사 업 명 : 2010년 가조면 농촌생활환경정비사업(동부권역, 소재지권역)
- 사업기간 : 2010. 04 ~ 2010. 10월
- 사업내용 : 개거 L=3.01km, 전석쌓기 L=1.76km 및 아스콘포장 A=20,307m²
- 사 업 비 : 1,433백만원 (국비 1,003 도비 128 군비 302)

□□ 추진실적

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치	사업개요	사업비	추진 실적	비 고
계	8개소		1,433		
가조면(사병리) 농촌생활환경정비사업	가조면 사병리	전석쌓기 L=72.6m 개거 L=197.8m	80	완료	
가조면(마상리) 농촌생활환경정비사업	가조면 마상리	아스콘덧씌우기 A=4,625.6m ²	77	“	
가조면(일부리) 농촌생활환경정비사업	가조면 일부리	수로관 L=512.5m 가드레일 L=52m	58	“	
가조면(석강리) 농촌생활환경정비사업	가조면 석강리	개거 L=623.8m 아스콘덧씌우기 A=483m ²	216	“	
가조면(수월리) 농촌생활환경정비사업	가조면 수월리	개거 L=187.2m 전석 L=364m	250	“	
가조면(도리) 농촌생활환경정비사업	가조면 도 리	포장 L=565m 개거 L=302m	158	“	
가조면(기리) 농촌생활환경정비사업	가조면 기 리	개거 L=271m 전석 L=560m	304	“	
가조면(동례리) 농촌생활환경정비사업	가조면 동례리	개거 L=921m 석축쌓기 L=80m	290	“	

□□ 향후계획

- 완료

30 노후 저수지 정비사업 추진현황

□□ 사업개요

- 사업명 : 마월저수지 보수 외 14개소
- 사업기간 : 2009. 12 ~ 2010. 06월
- 사업내용 : 저수지 그라우팅(L=207m) 및 저수지보수(통관 및 시설보수)
- 사업비 : 475백만원(군비)

□□ 추진실적

(단위 : 백만원)

건수	공사명	위치	공사개요	공사비	추진사항	비고
소계	15 건			475		
1	마월저수지 보수공사	거창 가지	통관 및 제방보수	72	완료	
2	농산저수지 개보수	고제 농산	그라우팅1식	30	“	
3	농산저수지 보수공사	고제 농산	제방 보수 1식	94	“	
4	남불저수지 그라우팅	남상 임불	그라우팅1식	36	“	
5	남불저수지 축대 정비	남상 임불	축대정비1식	10	“	
6	신원 하대저수지	신원 대현	통관 및 준설	74	“	
7	당동저수지 인수로	거창 양평	용수로 정비	10	“	
8	병산저수지 권양기보수	가조 사병	권양기보수	10	“	
9	춘전저수지 제방보수	남상 춘전	제방 정비	25	“	
10	어은저수지여수토방수로보수	마리 율리	여수토방수로1식	25	“	
11	영승 저수지 정비	마리 영승	사통,권양기보수	20	“	
12	산양저수지권양기 보수	고제 궁항	권양기보수	5	“	
13	모동저수지 권양기 보수	위천 모동	권양기보수	5	“	
14	농산저수지 권양기보수	고제 농산	권양기보수	9	“	
15	저수지 풀베기사업	12개읍·면	저수지 풀베기	50	“	

31 경지정리사업 추진현황

□□ 사업개요

- 사업기간 : 2008 ~ 2010년(3년)
- 사업내용 : 경지정리 40ha
 - 학리지구 : 20ha(학동15.0ha, 응곡5.0ha)
 - 응곡지구 : 20ha(응곡13.0ha, 연교 3.4ha, 군암 3.6ha)
- 사 업 비 : 1,400백만원 (도비 700, 군비 700)
- 연차별 사업계획

(단위 : ha, 백만원)

지구명	면 적	총사업비	2008까지 투 자 액	2009년 가을 착수			2010년 봄 마무리	비고
				계	도비	군비		
계	40	1,400	140	960	480	480	300	
학 리	20	700	140	560	280	280	-	완공
응 곡	20	700	-	400	200	200	300	완공

□□ 향후계획

- 환지계획 인가 및 환지등기----- 2010. 12월

32 받기반정비사업 추진현황

□□ 사업개요

- 사업명 : 중촌지구받기반정비사업(2010년 최종분)
- 사업기간 : 2010. 3. 10 ~2010. 6. 7
- 사업내용 : 받기반 정비 53ha(배수로 및 농로 정비)
- 사업비 : 272,000천원

□□ 추진실적

- 실시설계용역완료 2010. 2. 28
 - 착공 2010. 3. 10
 - 준공 2010. 6. 7
- ※ 진도 100%

□□ 향후계획

- 완료

33 기계화경작로 확·포장사업 추진현황

□□ 사업개요

- 사업명 : 한들지구 외 3개소
- 사업기간 : 2010. 4. 2 ~ 2010. 9. 28
- 사업내용 : 기계화경작로 확·포장 L = 8km, B=3 ~ 4m
- 사업비 : 837백만원(국비 590, 도비 126, 군비 121)

□□ 추진실적

(단위 : ha, 백만원)

사업명	위치	사업개요	사업비	추진 진적	비고
계	4개소		837		
한들지구 기계화경작로 확·포장사업	거창읍 대평리	포장 L= 2.4km	327	완료	
학동지구 기계화경작로 확·포장사업	거창읍 학리	포장 L=2.3km	245	“	
백기제지구 기계화경작로 확·포장사업	신원면 와룡리	포장 L=1.2km	135	“	
산양지구 기계화경작로 확·포장사업	고제면 농산리	포장 L= 1.4km	130	“	

□□ 향후계획

- 완료

농업용수 암반관정 및 하천수 취수 영농지역(들명) 현황 및 지원현황

□□ 사업개요

- 사업명 : 윗당동지구 외 15개소
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 2010. 6월
- 사업내용 : 관정개발 각 1개소
- 사업비 : 468백만원(균비)

□□ 추진실적

(단위 : 백만원)

구분	위 치		사업내역	사업비	추진사항	비 고
	지구명	주 소				
계				468		
1	윗당동지구	거창 양평	관정개발1개소	30	완 료	
2	의동마을	거창 학리	관정개발1개소	30	"	
3	고대마을	주상 거기	관정개발1개소	30	"	
4	한기지구	응양 한기	관정개발1개소	30	"	
5	우랑지구	응양 산포	관정개발1개소	30	"	
6	황산지구	위천 황산	관정개발1개소	30	"	
7	고창지구	마리 하고	관정개발1개소	30	"	
8	엄대지구	마리 대동	관정개발1개소	30	"	
9	신기도장골	남상 둔동	관정개발1개소	30	"	
10	양향대곡	남하 양향	관정개발1개소	42	"	
11	안흥작은암골	남하 둔마	관정개발1개소	30	"	
12	번득들 지구	신원 과정	관정개발1개소	36	"	
13	원동지구	신원 수원	관정개발1개소	30	"	
14	상대현지구	신원 대현	관정개발1개소	30	"	
15	왕대지구	가조 석강	관정개발1개소	30	"	

□□ 향후계획

- 완료

35 농업용수개발사업 추진현황

□□ 사업개요

- 사업명 : 소규모 농업용수개발사업(웅곡·예동지구)
- 사업기간 : 2009~2012 (4년간)
- 사업내용 : 웅곡·예동 저수지 신설
- 사업비 : 9,690백만원(웅곡 4,060 , 예동 5,630)

□□ 추진실적

- 웅곡지구
 - 기본설계 2007. 7월
 - 착공 2008. 6월
 - 1차분 준공 2010. 7월
- 예동지구
 - 기본설계 2009. 7월
 - 공사발주 2010. 11월

□□ 향후계획

- 웅곡지구
 - 준공 2011. 12월
- 예동지구
 - 착공 2010. 11월
 - 준공 2012. 12월

36 농촌마을 종합개발사업 추진현황(4개권역)

월성권, 곰내미권

□□ 사업개요

- 사업권역 : 월성권역(북상면), 곰내미권역(웅양면)
- 사업기간 : 2007 ~ 2013년 (7년)
- 사업내용 : 문화복지, 경관, 관광, 생태, 교육 등
- 사 업 비 : 13,994백만원 (국비 9,985, 도비 2,004, 군비 2005)
(월성권역 : 6,994 , 곰내미권역 : 7,000)

□□ 추진실적

○ 월성권역

- 대상지선정(농식품부) 2005. 01월
- 기본계획 승인 2006. 12월
- 위탁용역(한국농어촌공사) 2007. 05월
- 1단계사업평가 2009. 11월
- 2단계사업추진 2010. 10월
- ※ 진도 90%(자연체험교육관, 산림체험교육관 보강공사 중)

○ 곰내미권역

- 대상지선정(농식품부) 2008. 01월
- 기본계획 승인 2008. 12월
- 위탁용역(한국농어촌공사) 2009. 06월
- 1단계 사업 착공 2010. 10월

□□ 향후계획

○ 월성권역

- 준 공 2011. 12월

○ 곰내미권역

- 2단계사업 추진 2012. 3월
- 준 공 2013. 12월

가조권, 금원산권

□□ 사업개요

- 사업권역 : 가조권역(가조면), 금원산권역(위천면)
- 사업기간 : 2011 ~ 2015년 (5년)
- 사업내용 : 문화복지, 경관, 관광, 생태, 교육 등
- 사 업 비 : 14,000백만원 (국비9,800 도비1,400 군비 2,800)
(가조권역 : 7,000 / 금원산권역 : 7,000)

□□ 추진실적

- 대상지선정(농식품부) 2009. 12월
 - 기본계획 착수 2010. 8월
 - 위탁용역(한국농어촌공사) 2010. 9월
 - 기본계획수립 1단계 자문회의 2010. 11월
- ※ 기본설계 중

□□ 향후계획

- 기본계획승인(가조권,금원산권) 2010. 12월
- 사업착수(가조권,금원산권) 2011. 5월
- 준공(가조권역) 2013. 12월
- 2단계사업추진(금원산권) 2014. 3월
- 준공(금원산권) 2015. 12월

국책사업 추진현황

■ 군산~울산 간 고속도로 추진현황

- ◆ 건설 중인 익산~장수간 고속도로와 연계하여 영호남 연결의 국가동맥 구축
- ◆ 미래 거창을 담보하는 최대의 현안사업으로 조기 개설에 총력

□□ 사업개요

- 위 치 : 함양(북 함양JCT)~거창(거창JCT)~합천~밀양~울주
- 사업기간 : 2003 ~
- 사업량 : L=130.8km, 4차선(B=23.4m)
- 사업비 : 4조3천억원(추정)

□□ 그간 추진사항

- 예비타당성조사(기획예산처) '02. 12 ~ 2003. 9월
- 기본조사 및 타당성조사용역 (국토해양부) '04. 8 ~ 2006. 6월
- 시점부노선확정 (함양지곡~거창JCT~합천대병) '06. 10월
- 기본설계용역 발주(3년) '06. 12월
- 남거창(신원) I.C 설치 건의 '07. 7월
- 기본설계시 남거창 I·C 설치계획 반영 '09. 5월
- 기본설계 용역완료 '09. 12월
- 실시설계용역 '10. 1 ~ 12. 12월
- ※ '10년 예산 : 121억원

□□ 향후 추진계획

- 군산 ~ 울산간 고속도로 건설 조기 착공 지속 건의 : '10 ~ '12년

□□ 문제점

- 정부의 재정 운영에 따라 예산 확보 어려움 예상

□□ 대책(협조사항)

- 사업이 조속히 추진될 수 있도록 중앙관련부서에 지속적인 협조

38 88고속도로 4차선 확장공사 추진현황

- ◆ 차량증가와 도로환경의 악화로 전국 최고의 사고율을 기록하여
- ◆ 급경사, 급커브, 개선 및 중앙분리대 설치로 안전사고 예방

□□ 사업개요

- 사업대상 : 88고속도로 4차선 확장공사(9 ~ 11공구)
- 사업기간 : 2008 ~ 2013년(6년)
- 사업량 : L=142.7km, B=23.4m(거창구간 : 30.7km)
- 총사업비 : 2조7천억원 정도(거창구간 : 3,041억원)
- 거창군 통과구간 공구별 사업현황

공구별	시공사	구간	시군별 연장(km)		사업기간	총사업비	'10년 사업비
9 공구	현대산업개발	함양 수동 죽산 거창 거창 정장	합계	16.0	'08.11.20 ~'13.11.19	1,045억	119억
			함양	3.32			
			거창	12.68			
10공구	(주) 한양	거창 거창 정장 거창 가조 동례	거창	8.769	'09.4.6 ~ '13.12.31	796억	70억
11공구	대우건설	거창 가조 동례 합천 가야 성기	합계	10.75	'08.11.20 ~'13.11.19	1,200억	135억
			거창	7.97			
			합천	2.78			

□□ 그간 추진사항

- 타당성조사 및 기본설계 : '97. 8월
- 조기착공 공동건의문 제출(3도 7개시,군) : '07. 7. 9
- 7개 시·군 단체당 중앙부처 방문(기재부/해수부) : '07. 7. 20
- 시민단체(3개시군) 합동 진정서 제출 : '07. 7. 30
- 공사 착공 : '08. 11. 20

□□ 향후 추진계획

- 조기 준공을 위한 예산 확보 경주 : '10 ~ 13년

□□ 문제점

- 정부 SOC 재정 축소에 따라 예산 확보 어려움 예상

□□ 대책(협조사항)

- 서부경남의 균형발전을 위해 조기에 준공이 될 수 있도록 협조

39 고제 ~ 무주 간 터널공사 추진현황

- ◆ 제4차 국토종합개발계획에 포함 된 덕유산 주변의 친환경적인 관광벨트 형성으로 영·호남 지역발전과 관광 활성화 기여
- ◆ 무주와 거창을 연결하는 국도37호선의 급커브, 급경사로 교통 사고위험 해소를 위한 조기 완공이 시급함.

□□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 고제면 개명리 ~ 무주군 무풍리 삼거리
- 사업기간 : '08. 4월 ~ '13. 11월
- 사업량 : L=5.4km, B=9.5m(2차로)
 - ※ 교통량 : 2003년 923대/일 → 2028년 4,129대/일
- 사업비 : 438억원

(단위 : 억원)

년도별	계	국 비			도 비	군 비	자 담 (기 타)
		국 비	분권교부	균특회계			
계	438	438	-	-	-	-	-
2010이전	153	153	-	-	-	-	-
2010	104	104	-	-	-	-	-
2011이후	181	181	-	-	-	-	-

□□ 그간 추진사항

- 중앙부처(건교부) 사업시행 건의 '02. 7월
- 실시설계용역(부산지방국토관리청) '03. 7 ~ '04. 12월
- 분할측량 및 감정평가 '06. 3 ~ 5월
- 착 공 '08. 4월

□□ 향후 추진계획

- 조기 개통 추진 '10 ~ '13년

□□ 문제점

- 정부 SOC 재정 축소에 따라 예산 확보 어려움 예상

□□ 대책(협조사항)

- 영·호남 지역발전과 관광 활성화를 위하여 조기 예산확보 협조

40 국도 3호선 4차선 확장공사 추진현황

- ◆ '98년 착공 되었으나 예산사정으로 준공이 계속 지연되고 있어 지역 균형발전과 대형 프로젝트의 원활한 추진 도모
- ◆ 남부내륙 서북부 경남의 중심 도시로서 물류수송, 교통 수요량 증가와 KTX 김천역사 이용에 따른 국도 3호선의 조기 확장이 시급한 실정임

□□ 사업개요

- 위 치 : 함양군 안의면 석천~거창~경북 김천시 대덕면
- 사업기간 : 1998. 2 ~ 2016. 4월
- 사업량 : L=69.2km, B=20m(4차로)
 ※ 준공 25.3km, 미착수 : 26.9km, 공사중 17.0km
- 총사업비 : 7,800억원정도(거창구간 : 2,098억원)

(단위 : 억원)

년도별	계	국 비			도 비	군 비	자 담 (기 타)
		국 비	분권교부	균특회계			
계	2,098	2098	-	-	-	-	-
2010이전	1,825	1825	-	-	-	-	-
2010	164	164	-	-	-	-	-
2011이후	109	109	-	-	-	-	-

□□ 그간 추진사항

- 함양 안의 ~ 거창 주상(25.3km) 준공 / 1998. 2 ~ 2010. 12월
- 거창 주상 ~ 김천 지례(26.9km) : 미착수
 ⇒ 2010. 7. 28(수) 군수 국토해양부 등 방문 건의
- 김천 지례 ~ 김천시(17.0km) 준공예정 / 2007. 5 ~ 공사 시행중

□□ 향후 추진계획

- 미 착수(주상~김천간)구간 조기 착공될 수 있도록 다각적인 방안 추진
 ⇒ 제3차 국토5개년(2011~2015)사업 및 2+1차로 시범사업 반영 건의

□□ 문제점

- 일일교통량 4천대미만(국도Ⅱ등급)으로 정부 SOC예산 축소로 조기 마무리 지연 예상

□□ 대책(협조사항)

- 고속철도 김천역사 준공과 연계하여 조기에 확장 개통 될 수 있도록 협조

41 철도관련 동향 추진현황

- 남부내륙(대전~거제간) 고속철도 노선유치 -

- ◆ 남부내륙 서북부 경남의 중심 도시이며 지리산, 덕유산, 가야산 3대 국립공원과 합천호의 중심에 위치하여
- ◆ 관광자원 중심으로 접근성 향상을 위하여 교통수단의 중추적 역할인 철도 개설이 절실함

□□ 사업개요

- 구 간 : 대전~진주 / 대전~김천~진주
- 연 장 : L=210km정도
- 사 업 비 : 5조 1,791억원정도
- 사업시기 : 2016년 이후(중장기 계획)

□□ 그간 추진사항

- 통과노선 10개시군 부단체장 회의 '04. 3월
- 철도개설 건의(경남도 → 건설교통부) '04. 5월
- 경남 시장·군수 협의회 중앙건의 채택 '05. 1월
- 국가철도망 구축 계획('06 ~ '15)수립 고시 '06. 3월
- 추가 검토대상 사업('16년 이후 추진검토)으로 반영
- '10년 상반기 예비타당성 대상사업으로 신청 '09.12월
- 남부내륙(대전~거제)고속철도화 사업 간담회 '10. 2월
- 고속철도 거창경유 국토부 건의(군수, 건설과장 외1) '10. 7월

□□ 향후 추진계획

- 고속철도 관련 공청회 : '10. 11월경
- 제2차 국가철도망 계획 수정 고시 : '10. 12월말경
- 제2차 국가철도망 수정 계획에 따라 타당성 결정 예상
- 향후계획 : 기본계획 수립, 실시설계, 실시계획 승인·고시, 공사착공

□□ 문제점

- 제2차 국가철도망 수정 계획 고시되면 우리군을 경유할 수 있는 여건 조성 및 인프라 구축

□□ 대책(협조사항)

- 다각적인 채널을 통하여 우리군을 경유 할 수 있도록 역량 강화

42 도로망 확충 및 불량교량 정비 현황 (2008~2010)

□□ 군도, 농어촌 도로 개설 사업

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업량	사업비	추진사항
계	17개소	18.29km	18,012	
소계	5개소	8.2km	12,754	
군도	아주도로정비사업	0.9km	650	· 준공 : '09. 5월
	고건사 위험도로	0.4km	500	· 준공 : '09. 9월
	개화~모곡	2.1km	1,900	· 준공 : '09.12월
	거기~용산	3.9km	8,419	· 진도 : 48% (장기사업)
	군도19호(아월~양평)	0.9km	1,285	· 준공 : '10.10월
소계	12개소	10.09km	5,258	
농어촌도로	월화선	0.73km	200	· 준공 : '08. 8월
	위천~북상	2.30km	800	· 준공 : '08. 2월
	당동선	0.94km	620	· 준공 : '09. 7월
	대학동선	0.56km	500	· 준공 : '09. 5월
	삼봉산진입도로	0.24km	230	· 준공 : '09. 7월
	강동선	0.92km	700	· 준공 : '09. 9월
	가천선	0.95km	700	· 준공 : '09. 6월
	대초선	0.52km	395	· 진도 : 75%
	송산선	0.20km	109	· 진도 : 80%
	운정선	0.77km	366	· 진도 : 60%
	동례선	0.97km	378	· 진도 : 20%
	한기선	0.99km	260	· 진도 : 95%

□□ 불량교량 정비 현황

(단위 : 백만원)

년 도	사 업 명	교 량 명	주요정비내용	사 업 비	비 고
계				2,138	
2008	장야교 재가설공사(2차)	장야교	재가설 L=77.6m	855	
	오계교 재가설공사	오계소교량	재가설 L=51.6m	576	
	상천교 재가설공사	상천교	재가설 L=32.3m	665	
	의동교외 4개교 보수공사	의동교 위천교 중평교 무릉교 황강교	균열보수 중성화방지보수 단면복구보수 세굴부 보수	42	

□□ 자동차 교통관리 개선사업 현황

○ 2008년

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 명	사 업 량	사 업 비	추 진 현 황
계			3,080	
위험도로 구조개선 (1개소)	무촌 위험도로 구조개선사업	L=2.4km	2,100	· 착 공 : '08. 8월 · 준 공 : '09. 12월
어린이 보호구역 개선사업 (4개소)	가북초교 어린이 보호구역개선사업	미끄럼방지포장:1,370.9m ² 과속방지턱 : 3 개소	170	· 착 공 : '08. 7월 · 준 공 : '09. 5월
	거창유치원 어린이 보호구역 개선사업	미끄럼방지포장:430.8m ² , 과속방지턱 : 4 개소	170	· 착 공 : '08. 7월 · 준 공 : '09. 7월
	남상초교 어린이 보호구역 개선사업	미끄럼방지포장: 648m ² , 과속방지턱 : 7개소 고원식교차로 : 5개소	170	· 착 공 : '08. 7월 · 준 공 : '08 12월
	위천초교 어린이 보호구역 개선사업	미끄럼방지포장: 688.0m ² , 과속방지턱 3 개소 사고석포장 : 233.5m ²	170	· 착 공 : '08. 7월 · 준 공 : '08. 12월
교통사고 찾은곳 (1개소)	'08년 용동굴곡도로 개량공사	L=0.18km	300	· 착 공 : '08. 9월 · 준 공 : '09. 5월

○ 2009년

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 명	사 업 량	사 업 비	추 진 현 황
계			699	
위험도로 구조개선 (1개소)	고견사 위험도로 구조개선공사	L=0.4km	620	· 착 공 : '09. 4월 · 준 공 : '09. 9월
교통사고 찾은곳 (1개소)	'09년 교통사고 찾은곳(서흥여객, 거창중학교 앞)	L=0.18km	79	· 착 공 : '09. 3월 · 준 공 : '09. 5월

○ 2010년

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 명	사 업 량	사 업 비	추 진 현 황
계			750	
위험도로 구조개선 (1개소)	산수 위험도로 구조개선공사	L=0.7km	600	· 착 공 : '10. 5월 · 준공예정 : '11. 8월 · 진 도 : 20%
어린이 보호구역 개선사업 (1개소)	월천초교 어린이 보호구역 개선사업	미끄럼방지포장: 810.0m ² , 고원식횡단보도: 6개소 보호구역표지판: 2개소	150	· 착 공 : '10. 6월 · 준공예정 : '10. 11월 · 진 도 : 80%

○ 문제점 및 대책

- 어린이보호구역내 각종시설물(웬스, 주·정차금지표지 등)설치로 인접상가에서 주·정차금지에 따른 영업지장을 호소
⇒ 보호구역내 어린이 보행안전이 우선 되도록 관할 경찰서, 인접상가, 주민 등과 협의하여 시설물 설치

○ 향후 계획

- 연차별 집행계획에 의거 자동차 교통관리개선사업 추진

43 건설사업 보상금 미지급현황

(단위 : 백만원)

사업장	필지 수	대상 자수	보상 금액	미보상 금액	미지급사유	향후처리계획
계	300	223	2,506	571		
병산마을 우회도로 개설공사	16	12	115	68	잔여지 매입 기압류 설정, 미등기 등	협의촉구, 이전등기
예동지구 소규모 용수개발사업	50	29	682	85	소유불명, 보상협의지연	무연분묘처리, 미등기된 토지 4필지 보존 등기 후 보상촉구
웅곡지구 소규모 용수개발사업	9	14	38	2	소유자불명 및 협의지연	보상협의 촉구 및 토지수용
널미기진입로 확포장공사	29	30	129	129	보상협의기간미도래 ('10.11.4~.12.3.)	
송산진입로 확포장공사	19	8	16	3	미등기, 소유자 불명	상속등기, 이전등기
양각산 주변농로 확포장공사	12	7	45	17	미등기, 소유자 불명	상속등기, 이전등기
운정~장팔간농어촌 도로 확포장공사	15	12	149	24	미등기, 소유자 불명	상속등기, 이전등기
동례~마상간농어촌 도로 확포장공사	15	13	83	32	미등기, 소유자 불명	상속등기, 이전등기
무촌골곡도로 정비공사	18	15	37	31	미등기, 소유자 불명	상속등기, 이전등기
산수위험도로 구조개선사업	7	4	44	41	미등기, 소유자 불명	상속등기, 이전등기
'08년거기~용산간 군도 확포장공사	9	6	59	36	미등기, 소유자 불명	상속등기, 이전등기
한기선농어촌도로 확포장공사	8	7	94	10	미등기, 소유자 불명	상속등기, 이전등기
강동선(강동~마항) 농어촌도로 확포장공사	27	13	45	29	미등기, 소유자 불명	상속등기, 이전등기
고견사위험도로 구조개선사업	7	5	13	7	미등기, 소유자 불명	상속등기, 이전등기

사업장	필지수	대상자 수	보상 금액	미보상 금액	미지급사유	향후처리계획
당동농어촌도로 확포장공사	15	12	6	5	미등기 소유자 불명	상속등기 이전등기
삼봉산 진입 도로 개량공사	3	3	27	4	미등기 소유자 불명	상속등기 이전등기
아주도로 정비공사	4	4	8	5	미등기 소유자 불명	상속등기 이전등기
오계교 재가설공사	3	2	2	1	미등기 소유자 불명	상속등기 이전등기
무촌위험도로 구조개선공사	6	6	67	4	미등기 소유자 불명	상속등기 이전등기
대학동 농어촌 도로확포장공사	9	6	20	7	미등기 소유자 불명	상속등기 이전등기
강정모리 굴곡도로개량공사	3	2	176	1	미등기 소유자 불명	상속등기 이전등기
개화~모곡간 군도 확포장공사	14	11	650	30	미등기 소유자 불명	상속등기 이전등기