

상하수도사업소

위원회별	소관부서	감사항목	시정 및 조치 요구 건수	처 리 결 과			비 고
				계	완결(계속추진)	추진중	
산업건설위원회	상하수도사업소	5	3	3	3		

2004 행정사무감사 지적사항 처리결과

(상하수도사업소)

연번	감사항목	시정 또는 조치요구사항	처 리 결 과	완결 여부	비고																																										
29	<p>노후상수도관 교체공사 확대 시행</p> <p>- 요 구 정연명의원</p>	<p>○ 노후화된 상수도관 교체 시설에 대한 예산투입이 저조하여 2002년말 대비 2003년말 상수관 누수율이 4.5%증가한 것으로 나타나 노후관 교체부진으로 예산낭비를 초래하고 있는바, 노후시설교체를 위한 중장기 정비계획을 수립하고 예산의 차질 없는 투자가 이루어 지도록 할 것.</p>	<p>○ 상수도관이 노후되어 잦은 파열로 식수공급에 차질을 초래하고 있어 노후 된 상수도관을 연차적으로 교체하여 군민에게 맑고 깨끗한 수돗물공급에 만전을 기하고자 적극 추진 중임.</p> <p>○ 상수도 노후관 교체사업 추진실적 ('04년까지)</p> <p>- 사업량 : 20.60km - 사업비 : 3,520백만원</p> <p>○ 노후관 교체사업 중기계획 (단위:km,백만원)</p> <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">합 계</th> <th colspan="2">기추진 ('04년까지)</th> <th colspan="2">05년</th> <th colspan="2">06년</th> <th colspan="2">07년</th> <th colspan="2">08년</th> <th colspan="2">09년</th> </tr> <tr> <th>사업량</th> <th>사업비</th> <th>사업량</th> <th>사업비</th> <th>사업량</th> <th>사업비</th> <th>사업량</th> <th>사업비</th> <th>사업량</th> <th>사업비</th> <th>사업량</th> <th>사업비</th> <th>사업량</th> <th>사업비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32.4</td> <td>6,520</td> <td>20.6</td> <td>3,520</td> <td>1.0</td> <td>250</td> <td>2.0</td> <td>500</td> <td>2.30</td> <td>600</td> <td>3.0</td> <td>750</td> <td>3.5</td> <td>900</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 중기계획에 준하여 지속적인 사업추진이 될 수 있도록 예산확보 노력</p>	합 계		기추진 ('04년까지)		05년		06년		07년		08년		09년		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	32.4	6,520	20.6	3,520	1.0	250	2.0	500	2.30	600	3.0	750	3.5	900	<p>완결 (계속 추진)</p>	
합 계		기추진 ('04년까지)		05년		06년		07년		08년		09년																																			
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비																																		
32.4	6,520	20.6	3,520	1.0	250	2.0	500	2.30	600	3.0	750	3.5	900																																		

2004 행정사무감사 지적사항 처리결과

(상하수도사업소)

연번	감사항목	시정 또는 조치요구사항	처 리 결 과	완결여부	비고
30	간이상수도 관리 철저 - 요 구 조선제의원	○ 대부분의 간이상수도관은 70년대 설치한 PVC관으로 노후되어 주민들의 건강을 해할 우려가 크고 고성군의 이타이타이병 같은 질병이 발병할 우려가 있으며, 특히 수질오염사고가 발생하면 지역 농산물의 판매가 곤란할 것이므로 간이 상수도에 대한 철저한 관리와 교체사업에 철저를 기할 것.	○ 2004년도 추진실적 - 시설현황 : 324개소(간이 151, 소규모 173) - 개보수사업 : 33개소, 810,000천원 - 수질관리 : 정기수질검사 및 소독 철저 · 정수검사 : 4회(분기 1회 이상) · 원수검사 : 2회(반기 1회 이상) · 소독약 배부 및 관리자 현지 교육 : 2회 ○ 2005년도 추진 계획 - 예산확보 : 825,000천원 (도비보조 195,000천원) - 대상지 선정 : 2005. 3월 · 1차적으로 읍면에서 신청한 지역 현장 확인 시급성을 감안 대상지 선정 - 사업시행 : 2005. 5월 - 수질관리 : 정기적인 수질검사(분기 1회 실시)를 통한 수질확보와 우물소독약(클로르칼키) 공급을 통해 수인성전염병 등 물로 인한 여름철질병 예방에 철저를 기해 나갈 것 임	완 결 (계속추진)	

2004 행정사무감사 지적사항 처리결과

(상하수도사업소)

연번	감사항목	시정 또는 조치요구사항	처 리 결 과	완결여부	비고
31	<p>상하수도 체납요금 징수철저</p> <p>- 요구 전 의원</p>	<p>○ 상하수도 체납자 중 10 만원 이상이 70%이며, 1천만 원에 이르는 고액 체납자도 있는 등 <u>상하수도요금 징수에 소홀한 것으로 나타났는 바, 철저한 징세행정구현을 위하여 체납액 일소를 위한 특단의 대책 강구</u></p>	<p>□ 그간 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 체납액 일제정리계획 수립·시행 : 2004. 7. 9 (군 계획과 병행추진) <ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2004. 7. 8 ~ 7. 31 - 총 체납액 : 883전 64,033천원 ('04.6월말기준) <ul style="list-style-type: none"> · 상수도 38,425천원, 하수도 25,608천원 ○ 독촉장 발부(최고) : 883전 2,228건 ⇒ 2004. 7. 15 ○ 체납세 징수독려 <ul style="list-style-type: none"> - 고지서 전달시 대면 및 전화 등을 통한 납부독려 - 마을방송, 언론매체 등을 통한 홍보활동 강화 : 5회 - 자동이체 신청독려를 통한 징수율 제고 (상하수도요금 자동납부할인제 시행안내 등) ○ 체납징수반 구성운영 : 4개반 12명(리별담당제) ○ 급수정지처분 확행 : 424전 50,673천원 ○ 강력한 체납처분 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 주민 및 재산조회 실시 : 46건 30,339천원 - 압류조치완료 : 1건 10,321천원 - 결손처분대상 : 8건 9,938천원 <p>□ 징수실적 : 512전 36,691천원(징수율 57.3%) ※ 결손처분을 포함한 총 징수실적 : 46,629천원 (징수율 72.8%)</p>	<p>완 결 (계속추진)</p>	