

中央橋 地下車道 設置工事 問題點 報告

중앙교 지하차도 설치공사 설계용역 결과 문제점에 대한 검토 사항입니다.

I. 設置目的

- 거창시장내에 농산물 판매시장이 형성되어 있지 않고 시장 내에서 생산농가가 직접 소매할 수 있는 공간(시장통)에는 일반 잡상인들이 차지하고 있으며,
- 간선 도로변에 무질서한 노점행위로 인하여 교통혼잡과 시가지 환경을 저해하고 있어 중앙교 밑에 농산물 임시시장을 설치하여 소비자나 생산자들의 이용에 편의를 도모하고 시가지 교통소통 원활로 쾌적한 환경 조성에 기여
- 농산물 임시시장 설치(안)
 - 위치 : 거창읍 중앙교 밑 둔치
 - 면적 : 1,000m²(300평 정도)
 - 수용가능 인원 : 200명 정도(1인당 1.5평)

II. 事業概要

- 공사명 : 중앙교 지하차도 설치공사
- 규모 : L = 240m, B = 4m
- 공사기간 : 착공일로부터 150일

III. 豫算現況

- 당초예산 : 148,650천원
 - 기집행액(용역비) : 6,879천원
 - 잔 액 : 141,771천원

IV. 問題點

- 당초 편성된 예산은 구배 10%, 연장 200m로 기존에 설치되어 있는 둔치 진출입로에 준하여 공사비를 추정하여 계상하였으나,
- 중앙교 지하차도의 경우 설치 목적이 교통 소통의 원활 및 임시 시장 진출입 도로로서 이용하는 상인들 대부분이 노약자로서 손수레 등을 운행하기에는 급경사시 사고의 위험이 상존하여
- 구배를 7%로 하향 조정 함으로써 연장이 240m로 늘어나 총공사비가 200,000천원으로서 기확보된 예산잔액 보다 58,229천원 증가로 공사를 발주할 수 없는 실정임

⇒ 총공사비 : 200,000천원,

- 도급 예정액 : 150,238천원
- 관 급 액 : 38,799천원
- 폐기물처리비 : 10,963천원

V. 措置計劃

- 현재로서는 예산잔액이 부족하여 공사 발주가 불가하므로 설계비 6,879천원을 제외한 예산잔액 141,771천원과 태양광가로등 설치 예산 43,248천원을 합한 185,019천원으로 장마철 우기 전, 알루미늄난간(설치비 25,533천원)을 제외하고 공사를 선 발주하고
- 알루미늄난간은 설계변경 후 계약잔액으로 시행 및 태양광가로등 공사는 제1회 추가경정예산 확보 후 사업 시행

VI. 協助 事項

- 부족예산 43,248천원(태양광가로등 설치 예산)에 대하여 제1회 추가경정예산에 편성될 수 있도록 협조를 당부 드립니다.