

건설과 소관

□ 재해·재난 예방대책 추진

- 태풍 “매미” 피해 복구
- 태풍 “메기” 피해 복구
- 하천 및 소하천 정비사업
- 재해위험지구 및 시설물 지정관리

□ 지역균형개발 촉진

- 제2차 오지 종합개발사업
- 합천댐 주변지역 정비사업

□ 농업기반시설 구축

- 생활용수 개발사업
- 한발대비 용수개발 사업
- 경지정리 사업
- 기계화 경작로 확.포장
- 밭 기반 정비사업
- 정주권 개발사업

□ 도로망 정비, 확충

- 도로포장 및 유지보수

○ 불량교량 정비

災害・災難 豫防對策 推進

1 颱風“매미” 被害 復舊

□ 事業概要

○ 피해액 : 65,053,363천원

○ 복구액 : 82,010백만원

- 공공시설 : 403건 74,044백만원

(단위:건/백만원)

구분	도로·교량	하천	소하천	사방·임도	수리시설	소규모기타
물량	48	33	39	68	92	123
피해액	8,364	23,467	11,904	9,556	9,517	11,236

- 사유시설 : 5건 7,966백만원

구분	농경지				주택			축사
	유실	매몰	비닐하우스	농작물복구	전파	반파	침수	
물량	21.20/ha	96.55/ha	240동/11.4ha	1,980.3ha	9세대/19명	30세대/61명	16세대	18동

□ 推進事項(公共施設)

○ 추진건수 : 403건

○ 완공 : 401건-----수리시설물에 대하여는 영농기 이전 완공

○ 미완공 : 2건

- 사지세월교 : 12월말 완공(진도 : 80%)

- 다전마을기반조성 : 12월말 완공(진도 : 75%)

2] 颱風“메기” 被害 復舊

□ 總 被害 및 復舊備

- 피해액 : 327건 15,897,576천원
- 복구계획 : 325건 24,815,913천원----- (증 56.1%)

<公共施設>

- . 피해액 : 318건 14,546,903천원
- . 복구계획 : 316건 23,399,744천원 (증 60.86%)

(단위 : 천원)

시 설 별	피해내역			복구계획			담당부서
	건수	물량	금액	건수	물량	금액	
합 계	318		14,546,903	316		23,399,744	
도로·교량	20	1,395m	1,170,779	20	1,560m	2,741,617	토목담당
농어촌도로	10	1,070m	481,363	10	1.164m	885,688	"
하 천	44	8,456m	3,855,931	44	9,590m	5,819,230	재난관리담당
소 하 천	61	10,497m	2,608,321	61	11,797m	3,717,002	"
수리시설	64	64건	2,019,447	64	64건	3,713,667	농업기반담당
소규모시설	93	93건	2,212,690	92	92건	4,306,329	건설행정담당
사방·임도	19	14ha/ 2,500m	1,741,282	19	14ha/ 2,500m	1,741,282	환경녹지과
상·하수도	4	4건	384,145	4	4건	423,403	상하수도사업소
기타시설	3	3건	72,945	2	2건	51,526	태양열가로등은 복구에서제외됨

※ 기타시설 : 수송대국민관광지, 문화재시설, 태양열가로등

<私有施設>

- . 피해액 : 9건 1,350,673천원
- . 복구계획 : 9건 1,416,169천원(증 4.8%)

(단위 : 천원)

시설별	건수	피해내역			복구내역		담당부서
		단위	물량	피해금액	물량	피해금액	
합 계	9건			1,350,673		1,416,169	
건축물	1식	동	3	75,000	5	150,000	건축담당
농경지	1식	ha	46.55	980,418	46.55	980,418	농업기반담당
농작물	1식	ha	102.40	85,117	102.4	85,117	농업소득담당
가축	1식	두/마리/군	418	53,931	418	53,931	축산담당
축사·잠사	1식	동	3	58,663	3	69,015	축산담당
비닐하우스	1식	동/ha	6/0.4	25,344	6/0.4	31,681	유통지원담당
주택침수	1식	세대	12세대	7,200	12세대	7,200	사회복지과
공장시설	1개소	개소	1개소	25,000	1개소	25,000	지역경제과
기타사유시설	1식	3개항	1	40,000	3개항	13,807	사회복지과

※기타사유시설은 위로금, 이재민구호, 생계지원 등임

□ 支援復舊 財源別

(단위 : 천원)

계	국비	의연금	지방비	융자	자부담
24,815,913	19,464,458	5,000	4,710,154	468,187	168,114

※ 지방비 4,710,154천원중----- 도비50% (2,355,077천원)
군비50% (2,355,077천원)

□ 向後 推進計劃

○ 추진방침

- 공공시설 중 수리시설물과 농경지 복구는 내년 4월까지 완료
⇒ 영농에 지장이 없도록 복구
- 그 외 시설물에 대하여는 우수기 이전인 6. 30일까지 완료
⇒ 수해 재발방지에 총력
- 부실공사 방지를 위한 품질관리 철저
- 원활한 추진을 위하여 도급액 33,000천원 이상인 시설물에 대하여는
군에서 시행할 계획이며 33,000이하는 읍면 재배정
(수의계약 도급한도액 기준)
- 현장위주의 철저한 공사감독으로 부실시공 사전예방 및 견실시공
- 시설별 관리기관, 담당실과 및 담당별 복구 원칙

○ 세부추진 계획

- 건설과 소관 ----- 267건/ 16,210,390천원
 - . 군 시행 : 178건/ 13,857,579천원 (설계 중)
 - . 읍면 재배정 시행 : 89건/ 2,352,811천원 (기 배정)

③ 河川 및小河川 整備事業

□ 水害常習地 改善事業

(단위: 백만원)

하천명	위 치	사업량	사업비	비 고
계	2개지구	2.225km	2,342	
웅곡천 정비	거창읍 장팔리	1.425km	1,012	도시행 계속사업
동천 정비	거창읍 가지리	0.800km	1,330	“

- 도시행 수해상습지 하천개수사업 시행중
 - 1차분 : 2002. 6. 24 ~ '04. 10.19
 - 2차분 : 2004. 9. 01 ~ '05. 08. 31 완료 계획
- 수해상습 침수지역(웅곡천,동천)2개소 도보고 및 중앙현지확인(9.14)
 - 그린아파트변 주거밀집지역
 - 김천동 동사무소위 주거밀집지역
 - 소요사업비 : 39억원

□ 小河川 整備

(단위: 백만원)

하천명	위 치	사업량	사업비	추진진도
계	4개지구	1,950m	1,132	70%
월평천	남상면 월평리	450	232	100%
뱀골천	거창읍 서변리	500	300	60%
월화천	마리면 월계리	500	300	60%
월곡천	남하면 무릉리	500	300	60%

- 실시설계 : 2004. 3월
- 공사기간 : 2004. 5~11월

4] 災害危險地區 및 施設物 指定管理

□ 事業概要

- 관리대상 : 재난위험시설물 2개소
- 재해.재난관리기금 : 81백만원(재해 65, 재난 16)

□ 推進事項

- 2004년 기금확보 : 81백만원
 - ※ 기금조성 총액 : 653백만원(재해 520, 재난 133)
- 재난위험시설물 해소 : 2개소
 - 사지세월교 : 수해복구사업으로 추진중 (진도 80%)
 - 외오산교 : 농어촌도로정비사업으로 완공
- 정기점검 확행 : 월 1회

地域均衡開發 促進

1 第2次 奥地 綜合開發 事業

□ 事業概要

- 사업기간 : 2000~2004년(5개년 계획)
- 대상지역 : 5개면
 - 완 료 ----- 3개면(고제, 북상, 가북)
 - 추진중 ----- 2개면(주상, 신원)
- 총사업량 : 113건, 114억(1개면당 20억)

□ 2004년 推進事項

- 사업내역 (건/백만원)

구 분	계	도로포장	도수로	마을회관	비 고
계	15 / 2,163	10 / 1,387	4 / 676	1 / 100	
주 상	9 / 1,081	8 / 981		1 / 100	
신 원	6 / 1,082	2 / 406	4 / 676		

- 추진실적
 - 착 공 : 2004. 5월
 - 준공예정 : 2004. 12월(진도 90%)
 - . 완 공 : 11개소
 - . 추진중 : 4개소

2 陝川댐 周邊地域 整備事業

□ 事業概要

- 사업기간 : 2003~2007(5개년 계획)
- 대상지역 : 5개읍면(거창, 남상, 남하, 신원, 가조)
- 연도별 사업계획

(건/백만원)

구분	계	2003	2004	2005~2007	비고
계	144 /11,609	25 /866	34 /2,792	85 /7,951	
국비	10,448	779	2,513	7,156	90%
지방비	1,161	87	279	795	10%

□ 2004년 推進事項

- 사업내역

(건/백만원)

읍면	계	생산기반 조성사업	복지문화 시설사업	공공시설 사업	비고
계	40 2,230	17 990	6 244	17 996	
거창	3 624	2 600		1 24	
남상	9 604	1 50	1 39	7 515	
남하	15 614	6 115	3 137	6 362	
신원	6 228	3 120	2 68	1 40	
가조	7 160	5 105		2 55	

- 추진실적

- 착공 : 2004. 7월
- 준공예정 : 2004. 12월(추진진도 60%)
 - . 완공 : 27개소
 - . 추진중 : 13개소

農業基盤施設 構築

1] 生活用水 開發事業

□ 事業概要

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업량	사업비	진도	비고
계	11개지구		1,870		
중산지구	거창읍 장팔리	1식	170	30%	
연교2구지구	주상면 연교리	1식	170	"	
성기3구지구	주상면 성기리	1식	170	"	
영신지구	마리면 월계리	1식	170	"	
월화지구	마리면 월계리	1식	170	"	
주암지구	마리면 말흘리	1식	170	"	
한산지구	남상면 대산리	1식	170	"	
대촌지구	남하면 둔마리	1식	170	"	
안흥지구	남하면 둔마리	1식	170	"	
화곡지구	가조면 도 리	1식	170	"	
용산지구	가북면 용산리	1식	170	"	

□ 推進事項

- 지하수개발 : 2004. 04. ~ 2004. 10.
- 이용시설 실시설계 : 2004. 09. ~ 2004. 11.

□ 向後 推進計劃

- 이용시설 공사 : 2004. 12. ~ 2005. 09.
- 기계설치 공사 : 2004. 12. ~ 2005. 06.
- 내외선 전기공사 : 2004. 12. ~ 2005. 08.

2] 旱魃對備 用水開發 事業

□ 事業概要

(단위 : 백만원)

사업명	위치	사업량	사업비			비고
			계	국비	군비	
계	3개소		240	190	50	
오계지구암반관정개발	남상 오계	관정1	40	30	10	
과정지구암반관정개발	신원 구사	관정1	40	30	10	
가북저수지준설	가북 몽석		160	130	30	농업기반

□ 推進事項

- 군비 부담분 미확보로 추경예산 편성후 시행예정

□ 向後 推進計劃

- 영농에 불편이 없도록 농한기를 이용 사업추진
- 한해 우심지구 우선시행
- 착공 : 2004. 11.
- 준공예정 : 2005. 3

3] 耕地整理 事業

□ 事業概要

- 대상 : 남상 월평지구 대구획 재경지정리 사업
- 사업량 : 124Ha
- 사업비 : 2,397백만원(2003년 137, 2004년 2,260)
- 시행자 : 농업기반공사

□ 推進事項

- 착공 : 2003. 12
- 준공 : 2004. 7. 30

4 機械化 耕作路 擴.鋪裝

□ 事業概要

- 사업량 : 9개소 9.68km(군시행 3개소 2.92km, 기반공사 6개소 6.76km)
- 사업비 : 936백만원

□ 推進事項

- 착공 : 2004. 3.
- 준공 : 2004. 9. 완료

5 밭 基盤 整備事業

□ 事業概要

(단위: 백만원)

지구명	수혜면적	사업비				진도	비고
		계	2003	2004	2005년 이후		
지내지구	84.7Ha	2,154	148	614	1,392	20%	

□ 2004년도 推進事項

- 시행면적 : 30ha
- 지하수 개발 : 8공
 - 착공 : 2003. 10
 - 준공 : 2004. 4. 완료
- 이용시설공사 실시설계 중

□ 向後 推進計劃

- 장기계속사업으로 추진
- 이용시설공사 시행 : 2004. 12 ~ 2006. 12

6 定住圏 開發事業

□ 事業概要

- 사업기간 : 2004~2008(5개년 계획)
- 사업대상 : 6개면(위천면, 마리면, 남상면, 남하면, 웅양면, 가조면)
- 사업내용 : 마을기반시설, 농촌생활환경개선, 농업기반시설

□ 2004년 推進事項

○ 사업내역

(단위: 백만원)

사업명	위치	사업량	사업비	진도	비고
계		13개소	1,671	87%	
위천면정주권개발사업	면일원	6개소	835.5	85%	
마리면정주권개발사업	면일원	7개소	835.5	90%	

○ 추진실적

- 착공 : 2004. 3
- 완료예정 : 2004. 12
 - . 완료 : 3개소
 - . 추진중 : 10개소

道路網 整備, 擴充

1] 道路鋪裝 및 維持補修

□ 鋪裝事業

(단위 : km, %, 백만원)

구 분	현 황		기 포 장			2004 추진			
	노선수	연 장	노선수	연 장	포장율	노선수	사업량	사업비	포장율
계	306	877.1	150	239.6	31.0	11	10.50	9,243	32.2
군 도	27	216.4	19	71.1	36.4	5	4.30	4,642	38.4
농어촌도로	279	660.7	131	168.5	29.2	6	6.20	4,601	30.1

- 사 업 비 : 11,086 → 9,243백만원(양여금 1,843백만원 감액지원)
- 공사착공 : 2004. 7~8월
- 완공예정 : 2005. 6월 (현진도 : 37%)
- ※ 도로포장율신장 31.0 ⇒ 32.2%

□ 補修(整備)事業

- 사 업 량 : 155개노선 530km
(지방도 5개 120, 군도 25개 140, 농어촌도로 125개 270)
- 사 업 비 : 633백만원(양여금 304, 군비 329)
- 사업내용 : 측구정비, 차선도색, 사리도 및 표지판 등 환경정비
- 추진상황
 - 도로월동대책 : 2004. 1~2월, 11~12월
 - 춘계도로정비 : 2004. 3~4.
 - 도로변 환경정비 : 2004. 5~8.
 - 추계도로정비 : 2004. 9~10.

2] 不良橋梁 整備

橋梁現況 : 111개소(군도 26, 농어촌도로 85)

橋梁再假設

(단위 : 백만원)

사업명	위치	사업량(m)	사업비	진도 (%)	비고
계	4개소	L=307.0	3,320	55	
사지세월교 재가설	거창읍 양평리	L=153.0 B=7.5	1,790	68	수해복구
계동교 재가설	마리면 영승리	L=62.0 B=6.0	550	20	농어촌도로
이인교 재가설	남상면 대산리	L=74.0 B=6.0	600	35	도비보조
빙기실교 재가설	북상면 병곡리	L=18.0 B=8.0	380	25	군도

橋梁 安全點檢

○ 교량안전점검완료 : 2004. 09. 21

○ 점검결과 (대상107개소)

- 재가설 : 6개소 (양평교, 원촌교, 장야교, 윗가리실교, 오계교, 공수교)

- 보수 : 9개소