

'98주요사업장점검결과

1. 목적

관내에 추진중인 주요 사업장 현지를 방문 점검하여 사업에 대한 사업추진 상황과 주민여론등을 수렴하여 문제점과 유.무 등을 파악 공사의 시행착오를 방지하고 완벽한 사업을 마무리하는데 그 목적이 있음

2. 점검기간

○ 98. 4. 20~4. 22 (3일간)

3. 점검반원

○ 산업.건설위원회 위원 (6명)

4. 점검 대상사업

- | | |
|------------------|--------------------|
| ○ 수도사업소 | ○ 농촌폐기물 종합처리시설설치사업 |
| ○ 위천천오염하천정화사업 | ○ 거창위생도축장 건설사업 |
| ○ 정주권개발사업(남상면) | ○ 가조지구 지산천 경영치수사업 |
| ○ 가조하수종말처리장 설치공사 | ○ 죽전소방도로 개설 |
| ○ 농업인 건강관리실 | ○ 채석장 (경일석재) |

'98 주 요 사 업 장 점 검

(산업건설위원회)

사 업 명	사 업 개 요	시 정 및 조 치 사 항
<p>거창군 농촌폐기물 종합처리시설 설치사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치: 거창읍 양평리 272번지 일대 ◦ 면적: 50,193m²(15,183평) ◦ 건축: 2동 851m²(관리동.재활용창고) ◦ 침출수처리시설: 295m² ◦ 사업기간: '96~'99 ◦ 사업비: 6777백만원 <ul style="list-style-type: none"> -국비: 1,500백만원 -군비: 5,277백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 신규매립장 조속 완공조치 ◦ 기존매립장의 일부 정리로 이중매립 계획 검토철저

'98 주 요 사 업 장 점 검

(산업건설위원회)

사 업 명	사 업 개 요	시 정 및 조 치 사 항
<p>위천천 오염하천 정화사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치: 거창읍 위천천 지내 (창동교~합수간) ◦ 사업량: 호안L=2,273m ◦ 사업비: 2,126백만원 (옹벽L=541m, 호안사석 L=1,732m, 산책로L=1,193m) -주차장: 5,314m² (주차대수 143대) ◦ 사업기간: '97. 8. 25~'99. 6 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 장기 기상전망을 분석하여 장마철 홍수시에 대비한 시공대책을 수립하여 수해로 인한 피해예방 및 시공 철저 ◦ 대평리 새동네쪽 화물주차장 진입도로 우선시공 조치

'98 주 요 사 업 장 점 검

(산업건설위원회)

사 업 명	사 업 개 요	시 정 및 조 치 사 항
<p>거창 위생도축장 건설사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치: 거창읍 대평리 ◦ 사업자: 거창축산기업조합(주) 도축사업부 대표 조만수 ◦ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> · 연건축면적: 5,911㎡(1,788평) · 1일처리능력: 소 -20두 돼지-200두 · 사업비: 3,253백만원 (군비: 500백만원 농진기금융자: 700백만원 정화시설용자: 500백만원 자부담: 1,553백만원) 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보조금 집행 철저 ◦ 정화조 시설 시공철저 ◦ 건축 준공기간 준수 ◦ 융자금 및 자부담 금액 확보조치

'98 주 요 사 업 장 점 검

(산업건설위원회)

사 업 명	사 업 개 요	시 정 및 조 치 사 항
<p>남상면 정주권 개발사업</p>	<p>(지하지구) 도로확포장: L=752m B=6.0m 암거: (2.5×2.0×2@) L=12m 암거: (1.5×1.5) L=92.3m 석축: 253m³ 개거: (1.5×1.5) L=92.3m 회관: 1동(60평)</p> <p>(무촌지구) 콘크리트포장: 7.61@ 개거: (1.7×1.2) L=175m 하천정비: L=196m B=1.5m</p> <p>(대현지구) 안길포장: A=2.095m² 하수구정비: 253m 하천정비: 개거=195m 석축=498m³ 회관: 1동 47평 생활용수 이용시설: 1식</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계서 내용검토 불충분으로 현지시공에 차질이 초래 되었음. 앞으로는 현지입지에 맞는 설계검토로 시공에 철저조치 ○ 도로난간 보호책 미설치 도로확포장과 접한 소하천 개거공사 아래 구간에 대하여는 도로난간에 사고 방지를 위한 보호책 설치 조치 <ul style="list-style-type: none"> -지하지구: L=70m -무촌지구: L=40m -대현지구: L=170m ○ 지하지구 마을회관(1동 60평:167백만원)은 건축규모가 크고 과대투자한 사항으로 여타지역에 마을회관 건립시는 적정규모로 건축조치

'98 주 요 사 업 장 점 검

(산업건설위원회)

사 업 명	사 업 개 요	시 정 및 조 치 사 항
<p>가조지구 지산천 경영치수사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치: 가조면 일부리 지산천 지내 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> -축제호안: L=440m B=60m -부지조성: 20,800m²(6,292평) ◦ 사업비: 1,000백만원(기채) ◦ 사업기간: '97. 8. 4~'98. 10. 8 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 편입토지미협의(2필지, 488m²)에 대하여는 조속협의 조치 ◦ 우수기에 공사지연이 염려되므로 준공기한내 준공 및 시공철저 조치 ◦ 준공후 조성된 부지(6,292평)에 대하여는 매각계획을 면밀하게 수립하여 경영사업의 효과를 거양토록 조치

'98 주 요 사 업 장 점 검

(산업건설위원회)

사 업 명	사 업 개 요	시 정 및 조 치 사 항
<p>가조하수종말 처리장 건설공사</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치: 가조면 일원 ◦ 처리용량: 5,500m³/일 ◦ 부지조성: 11,479m² (3,472평) ◦ 차집관거: L=3.9km ◦ 사업비: 9,299백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공사감리자를 조속히 선임하여 시공에 철저를 기하도록 조치 ◦ 차집관거 설치시는 가조 도시계획사업과 연계 종합검토하여 이중시공이 안 되도록 특념 조치 ◦ 총사업비중 미확보된 3,686백만원에 대하여 확보 조치

'98 주 요 사 업 장 점 검

(산업건설위원회)

사 업 명	사 업 개 요	시 정 및 조 치 사 항
채석장(경일석재)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치: 주상면 내오리 산 106번지 외 3필지 (대표 : 이정순) ◦ 허가면적: 33,254m² ◦ 허가수량: 142,000m³ ◦ 허가기간: '96. 8. 6~'99. 8. 5 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 채석장 폐석을 위험하게 적재하여 방치 함으로써 년중 재해위험이 도사리고 있으므로 조속히 안전하게 처리 조치 ◦ 폐석적재분 처리에 대하여는 채석허가 기간내에 완전처리치 않을시는 강력한 행정조치 ◦ 무등록 중장비에 대하여 처리조치

'98 주 요 사 업 장 점 검

(산업건설위원회)

사 업 명	사 업 개 요	시 정 및 조 치 사 항
죽전소방도로 개설사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위치: 거창읍 중앙리 (거창주유소~죽전고개정상 ~거창여중) 지내 ◦ 사업량 (도로개설) L=358m B=8~10m ◦ 사업비: 1,820백만원 (보상비-1,140백만원 공사비, 기타-680백만원) 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도로종단 구배가 급경사(16%)로 안전사고 위험방지 시설 설치조치 ◦ 지형 조건상 대절고 (H=7m)로 인해 인근주택등 안전 시공을 위해 정밀하게 시공조치

'98 주 요 사 업 장 점 검

(산업건설위원회)

사 업 명	사 업 개 요	시 정 및 조 치 사 항
<p>농업인건강관리실</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 위천면 황산리 2구 ○ 사업내용 (복지시설) : 70평 <ul style="list-style-type: none"> -건강관리실 -식품가공실 -노인실(남,여) -교육문화실 -취사실 -관리실 (쉼터) : 100평 <ul style="list-style-type: none"> -체력단련실 -휴식시설 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴식시설 쉼터 지붕 밑 연목이 빗물에 부식되고 있으므로 연목 부식방지 조치 ○ 휴식시설 쉼터에 체력단련 시설들이 형식적으로 설치되었으며 다시 견고하게 재설치 조치