

2007年度 主要業務 施行計劃



居昌事件管理事業所

2007年度 主要業務 施行計劃

부서비전 : 희생자 및 유족의 명예회복과 화해와 상생

시행계획

중점시책

1. 거창사건 국정교과서 등재노력

역점시책

2. 거창사건 특별법 개정
3. 추모공원 내 휴게실 건립 사업

일반시책

4. 희생터 묘역 기반 사업
5. 추모공원 환경정비사업
6. 추모공원 시비 건립 사업
7. 거창평화인권예술제 개최
8. 거창사건 희생자 합동위령제 및 추모식

1 거창사건 국정교과서 등재 노력

□ 시책(사업)개요

① 목적 및 기대 효과

- 목 적 : 6·25전쟁 중에 일어났던 거창사건의 중요성과 역사·교육적 의미를 일깨워 국민들에게 공감을 얻음
- 기대효과 : 거창사건의 진실을 바르게 알리고 전후 세대들에게 전쟁의 참상을 일깨움

② 주요내용

- 2007년 “제8차 교육과정”에 따라 2009년부터 개발 2011년 완성되는 국정 국사 교과서 근현대사 부분 수록
- 국정 국사 교과서 편찬 기관인 국사편찬위원회와 교육부 산하 국정도서편찬위원회에 자료제공및 방문 협의

□ 2007년 시행계획

- 제8차 교육과정 계획 수립 전 편찬기관 방문
- 재판기록문과 특별법안 등 충분한 자료제공

□ 시행일정

- 국사편찬위원회 및 국정도서관 편찬위원회 방문 협의 : 2007. 3.
- 자료집 및 증언 채록집 발간 배포 : 2007. 2.

□ 예상문제점 및 애로사항

- 국정교과서 등재를 위해서는 역사적, 학술적으로 검증이 이루어져야 하므로 지속적인 학술연구 투자가 필요
- 현재 국회에 계류중인 특별법 개정 방향에 따라서도 영향이 있을 것으로 보임.

2 거창사건 특별법 개정

□ 시책(사업)개요

① 목적 및 기대 효과

- 목 적 : 거창사건 특별법 개정으로 희생자 등록 누락자 171명을 구제하고, 배상근거 마련.
- 기대효과 : 유족에 대한 국가 배상이 이루어짐으로써 진정한 의미의 명예회복이 완성됨

② 주요내용

- 이강두 의원 외 35인 : 2004.9.17 발의 개정법률안 ⇒ 행자위계류
- 우윤근 의원 외 66인 : 2005.1.31 발의 개정법률안 ⇒ 행자위계류
- 정부발의 : 2005. 8. 30 제출 개정법률안 ⇒ 행자위 계류

□ 2007년 시행계획

- 학술발표회, 자료집·증언집 등의 편찬으로 학술적 지원 강화
- 「거창사건 관련 특별조치법의 개정을 위한 공청회」 개최
- 유족회와 협의하여 국회 관련 소위원회 방문

□ 시행일정

- 학계와 연계하여 수시로 국회 상임소위원회와 협의
- 개정법률안 관련 관계자와 국회 임시회 및 정기회기 중 수시 협의

□ 예상문제점 및 애로사항

- 유족 인정 범위, 유족 누락자 구제, 배·보상 등에서 이견 조정이 필요

3 추모공원 내 휴게실 건립

□ 시책(사업)개요

① 목적 및 기대 효과

- 연중 많은 추모객이 방문하고 있으나 비·바람·햇볕을 피하여 쉴 수 있는 공간이 없어 금회 사업으로 유가족의 불편을 해소하고 일반 방문객에게도 편의를 제공코자 함

② 주요내용

- 위 치 : 추모문과 천유문 사이 가장자리
- 규 모 : 한식의 R·C구조로서 A=118.8㎡(36평), 화장실 1식 포함
- 사 업 비 : 220,000천원(국비 70,000천원, 도비 150,000천원)

□ 2007년 시행계획

- 휴게실과 화장실을 연립 동으로 건축하여 효율성 제고
- 2006년 명시이월 예산으로 2006년 11월 실시설계를 완료하여
- 2007년 1월중 공사발주로 연내 준공예정

□ 시행일정

- 공사시행 입찰공고 : 2007. 01월중
- 계약 일자 : 2007. 2월중
- 착공일자 : 2007. 3월 중(2007, 08월 중 완공예정)

□ 예상문제점 및 애로사항

- 휴게실 위치선정 및 규모, 형태, 관리방안 등의 결정에 있어서 유족들 간 이해관계로 사업이 다소 지연됨

4 희생터 묘역 기반시설 조성

□ 시책(사업)개요

① 목적 및 기대 효과

- 목 적 : 유가족 편의를 위한 정자, 제실 및 화장실 건립
- 기대효과 : 유가족들의 숙원사업을 해결하고 원혼을 위로할 수 있는 공간 조성

② 주요내용

- 박산묘역 : 정자 39.6㎡(12평), 화장실 17.49㎡(5.3평)
- 청연묘역 : 제실 50.49㎡(15.3평), 화장실 17.49㎡(5.3평)
- 사 업 비 : 464,229천원(국비, 명시이월)

□ 2007년 시행계획

- 정자와 제실 및 화장실은 목조 전통한식 구조로 설치
- 2006년 명시이월 예산으로 2006. 12월 실시설계를 완료하여 현재설계 심사 및 건축협의 완료하였으며, 2007. 1월중 발주 계획임

□ 시행일정

- 공사시행 입찰공고 : 2007. 01월중
- 계약일자 : 2007. 2월중
- 착공일자 : 2007. 3월 중(2007, 08월 중 완공예정)

□ 예상문제점 및 애로사항

- 정자와 제실 및 화장실 위치선정, 규모, 형태결정에 있어 유족들의 이해관계로 사업이 다소 지연됨

5 추모공원 환경정비

□ 시책(사업)개요

① 목적 및 기대 효과

- 조경수목의 활착이 늦고 면적이 방대하여 황량하고 삭막한 분위기 때문에 공원을 찾는 추모객과 일반 방문객에게 밝고 따뜻한 이미지를 주지 못하고 있는 실정으로 이를 개선코자 함

② 주요내용

- 조경수목과 특용수 식재 및 산책로 조성
- 다년생 및 단년생 개화식물 식재
- 사업비 : 85,338천원(국비, 명시이월)

□ 2007년 시행계획

- 상록수, 관목류 10여종, 특용(약용수) 20여종
- 다년생 : 구근초 5종, 숙근초 5종,
- 단년생 : 화훼류 20여종

□ 시행일정

- 화훼 전문가 의견청취 : 2007. 01 ~ 02월
- 시장조사 및 조경계획수립 : 2007. 01 ~ 02월
- 사업추진 기간 : 2007. 3월 ~ 11월(화훼로는 계절별 식재)

□ 예상문제점 및 애로사항

- 척박한 토질과 기후여건상 조경수의 활착이 늦어지고, 고사목 발생 빈도가 늘어나는 실정으로 병충해 방제와 비배관리에 애로가 있음

6 추모공원 시비건립

□ 시책(사업)개요

① 목적 및 기대 효과

- 목 적 : 희생 터와 추모공원 내에 각종 추모비를 세워 거창 사건의 진실을 알리고 불거리 제공
- 기대효과 : 평화와 천부의 인권의 중요성을 일깨워 줌

② 주요내용

- 추모시비 10개, 판결문비 1개, 위령비 1개
- 사 업 비 : 45,355천원(국비, 사고이월)

□ 2007년 시행계획

- 자연석형태 시비를 세워 공원의 분위기를 고조
- 박산 희생터와 추모공원 내에 조화롭게 비석 배치

□ 시행일정

- 시비계약 : 2006. 11. 13 (주) 거창석재조합 대표 최학영
- 사업기간 : 2006. 11. 13 ~ 2007. 3. 7

□ 예상문제점 및 애로사항

- 일정규격 이상의 자연석 확보에 어려움이 있어 공기 지연 우려가 예상 됨.

7 거창평화인권예술제 개최

□ 시책(사업)개요

① 목적 및 기대 효과

- 목적 : 거창평화인권예술제를 개최하여 국가권력에 의해 희생된 영혼을 진혼하며 천부의 인권과 전쟁 없는 평화의 기틀을 세우기 위해 마련된 예술제로서 거창을 평화·인권의 메카로 육성.
- 기대효과 : 거창사건추모공원에 외형에 걸맞는 볼거리와 체험 거리가 마련되어 주요 현대사 답사지로 자리매김 함.

② 주요내용

- 2007. 6월중 11일간(평화인권예술제위원회와 협의)
- 예산 : 30,000천원(도비 10,000천원 군비 20,000천원)
- 장소 : 거창사건추모공원
- 내용 : 실내특별전, 세미나 및 강연, 행위예술, 체험행사

□ 2007년 시행계획

- 개막식 및 학술토론회 개최 : 추모공원 역사관, 영상실
- 체험 및 부대행사 개최 : 추모공원 광장(9종 체험)
- 평화인권 콘테스트 등

□ 시행일정

- 행사 계획 협의 : 2007. 05.
- 행사 개최 및 지원 : 2007. 06

□ 예상문제점 및 애로사항

- 주요 행사가 진행되는 거창사건추모공원의 외부 접근성이 떨어져 관람객 유치에 한계가 있고,
- 공연내용에 대중성이 떨어져 다수가 참여하는데 어려움이 있음

8 거창사건 합동위령제 및 추모식 개최

□ 시책(사업)개요

① 목적 및 기대 효과

- 목 적 : 거창사건희생자들의 명복을 빌고 유족들의 아픔을 달랠
- 기대효과 : 사건의 진실을 알리고, 거창사건추모공원을 대내외에 홍보

② 주요내용

- 1989. 8. 29 거창사건위령추진위원회는 양민학살이 일어난지 37년 만에 청연, 탄량골, 박산골 합동으로 제수를 준비하여 추모제를 지냄
- 특별조치법에 근거 2004년 추모공원이 조성됨에 따라 추모공원에서 매년 음력 3월 3일 거행

□ 2007년 시행계획

- 일시 및 장소 : 2007. 4. 19(변경가능) 10:00~12:00, 거창사건추모공원
- 내용 : 1부 위령제, 2부 추모식
- 참여인원 : 1,000여명
- 주최 : 유족회, 주관/후원 : 거창군/경상남도

□ 시행일정

- 행사 계획 수립 : 2007. 3.
- 초청장 작성 및 발송 : 2007. 4. 10.
- 행사홍보(신문광고, 방송 협조) : 2007. 4

□ 예상문제점 및 애로사항

- 매년 음력 3월 3일 개최되는 추모식은 추모광장 등 옥외에서 치루고 있어 기온이 낮아 행사 추진에 애로사항이 있음