

1999년도 주요사업장 현지점검결과

1. 목적

- 군에서 시행중인 '99년도 주요사업장 방문 점검 및 '98년도 현지점검 지적사항 조치결과를 확인, 점검함으로써 현지실태 및 현황파악
- 주민여론 수렴등으로 사업시행 착오 예방 및 완벽한 사업추진 도모

2. 점검기간 : '99. 6. 17 ~ 6. 21(4일간)

3. 점검반

- 제1반 반장 : 이문행 의원
반원 : 최영웅 의원, 전현옥 의원
임영선 의원, 오임수 의원
- 제2반 반장 : 정순우 의원
반원 : 이현영 의원, 최용환 의원
강신봉 의원, 조성제 의원
손판준 의원

4. 점검사업장

- 제1반 - 거창군농촌폐기물종합처리시설설치공사
 - 거창읍상수도확장공사
 - 배롱나무 식재
 - 중앙리 소도읍 마무리공사

- 농산물 산지유통센터 건립
- 축산분뇨 처리시설 지원사업
- '99수출농단 조성지원
- 무촌천 수해복구사업
- 가조석강농공단지
- 가조하수종말처리장 설치공사
- 가조지구(지산천) 경영치수사업
- 가조면 학산 농업기반 정비 및 진입로
확·포장 공공근로사업
- 감악산 약수터

- 제2반 - 건계정 자전거 전용도로
- 응공농로정비사업
- 문화예술회관
- 농업기술센터 운영
- 사과저수고 밀식과원 시범사업
- 꽃동산 조성
- 채석장 관리(주상면 경일석재)
- 도계조경 및 배롱나무 식재사업
- 거창군청소년수련관 건립
- 위천 당산농공단지
- 수승대 사계절 썰매장 조성 및 운영
- 황산 안길포장공사
- 지동 도로정비공사
- 온곡 농로 확·포장공사

주요사업장현지점검결과

(제 1 반)

점검대상	점 검 결 과	비 고
거창군 농촌 폐기물처리시설 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐기물처리시설지 제방 및 임야절토 부분의 미관상 필요한 조치(속성수 식재등)강구 ○ 공기내 환공조치 ○ 기존 쓰레기 매립장 활용방안 강구조치 	
거창읍 상수도 확장공사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 공급가능량이 1일 9,900톤에서 20,000톤으로 확장공사가 완료됨으로써 인구 7~8만명이 사용할 수 있으므로 읍 관내 상수도 미급수 지역중 급수 가능지역에는 급수할 수 있도록 조치 추진 ○ 배수지 뒷 벽면은 급경사지로 토사유출 방지조치 ○ 침전지 노출상태 관리로 오물질, 먼지 등 유입 및 독극물 투기 방지 조치 	
중앙리 소도읍 마무리사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 사업은 90년 7월에 착공하여 92년 8월에 일부를 제외하고 준공한 사업으로 너무 오랜기간 마무리가 안 된 사업으로 특단의 관심을 가지고 조속히 마무리 조치 	

점검대상	점 검 결 과	비 고
배롱나무 식재	<ul style="list-style-type: none"> ○거창교에서~거열교간 배롱나무 식재 구간에 42본이 고사하여 보식이 되었으나 활착율이 불량하므로 사후관리에 만전을 기하여야 겠으며, 배롱나무의 밀식 여부에 대한 검토가 필요함 ○일부 배롱나무 식재구간 사이 사이에 제방을 훼손하여 채소류(오이, 파, 상추, 호박)를 경작하고 있으므로 원상회복 조치하여 제방보호에 차질없도록 조치 	
농산물산지 유통센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> ○저온저장고 104평을 100평으로 사업준공 예정일을 일부만 기재하는 등 주요사업장 현지점검 자료 작성이 미흡하므로 차후 여사한 사례가 없도록 시정 조치 ○농산물산지 유통센터 건립으로 농산물 규격포장 출하와 상품성 제고 및 농가소득 증대에 기여토록 지속적으로 지도, 홍보 조치 필요 	

점검대상	점 검 결 과	비 고
축산분뇨 처리시설지원사업	○축산분뇨 처리시설 지원사업은 환경보전과 수질오염 방지 및 친환경농업을 육성하는 사업으 로 많이 확대하여 추진하는 방 안 강구	
'99수출농단 조성지원	○생산시설의 집단화 및 현대화 를 통한 생산비 절감 및 고품질 농산물 생산기반을 구축하고 ○시설원예 수출농단 육성으로 대외경쟁력을 강화하는 사업으 로 ○현재 하우스 내 작물입식과 시 설보완작업 병행실시로 사업추 진이 지연되고 있는 상태로써 공사기간 내 완벽한 사업 마무 리가 되도록 지도 감독 철저	
감악산 약수터	○약수터 주위환경 미정비, 조잡 시공 등 재정비가 필요함	
석강농공단지	○어려운 여건하에서도 공장유치 활동에 성과가 있는 것으로 판 단되었으며, 미입주 부지에 대 해서는 계속 입주 유치노력에 만전을 기하여야 겠음	

점검대상	점 검 결 과	비 고
석강농공단지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농공단지에서 88고속도로 가조 IC까지 노폭이 협소하여 대형 차량 통행이 불편하므로, 도로 확장에 대하여는 계속 노력이 필요함 ○ 공장입주 업체의 오·폐수를 가조 하수종말처리장과 연계하여 오·폐수를 처리하는 방안 검토 ○ 기 입주업체로서 삼보그린과위 회사의 생산품인 “가이아”는 토양개량제로서 토양을 중성화 시켜 지력을 증진시키고 다수확생산을 가능케 하며 토양의 연작 장애를 없애주고, 고품질 다수확생산이 가능한 토양개량제로 경북 성주군 등에는 많이 사용하고 있는 실정이며, 집행기관에서는 관내 농가에 많은 홍보가 필요하며, 특히 농업기술센터에서는 본 토양개량제를 시용한 시범포를 운영하여 교육, 홍보 등으로 농가소득 증대 시책을 추진함이 필요함 	
가조 하수종말 처리장 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 간헐폭기식 접촉산화공법은 특허사항으로 국내에서는 처음 시공중에 있어 철저한 검증이 필요함 	

점검대상	점 검 결 과	비 고
<p>가조 하수종말 처리장 설치공사</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○공사비 재원 확보의 차질없는 조치 ○수월교 동편의 쓰레기 매립장 침출수에 대하여 하수종말처리장 유입을 위한 하수관로 설치방안 강구 ○하수처리장 공사로 인하여 주변의 농로등 통행에 불편이 없도록 조치 ○특히 중마2구 마을진입로 관로 매설공사는 주민통행에 불편이 없도록 조치 	
<p>가조지구(지산천) 경영치수사업</p>	<p>○본 사업은 10억원의 지방채사업비로 440m의 축제 호안 조성으로 25ha의 농토 보호에도 기여 하였으며, 22,391평방미터의 폐천부지를 조성한 경영치수사업으로 조성된 부지의 매각계획을 면밀하게 수립하여 경영치수사업의 효과 거양조치</p>	
<p>가조면 학산 농업기반정비 및 진입로확·포장 공공근로사업</p>	<p>○가조면 학산마을은 고지대에 위치한 30호가 거주하는 오지마을로서 390m의 마을진입로가 협소하여 버스도 통행을 못하여 생활에 불편이 많으며 주민숙원사업으로 진입로 확·포장사업을 공공근로사업으로 추진하고 있으며,</p>	

점검대상	점 검 결 과	비 고
가조면 학산 농업기반정비 및 진입로확·포장 공공근로사업	○진입로 확장으로 인하여 편입 되는 부지(답) 약 200평은 주민 의 회사로 추진하고 있음 ○본 공사가 완벽하게 마무리될 수 있도록 관계부서에서는 특 별히 관심을 가지고 지도감독 에 철저를 기하여야 겠음 ○본공사 구간내에 교량 등 구조 물 설치사업비는 별도로 대책 을 강구하여 사업을 마무리하 도록 조치가 필요함	

주요사업장현지점검결과

(제 2 반)

점검대상	점 검 결 과	비 고
건계정 자전거 전용도로	<ul style="list-style-type: none"> ○ 98년 지적사항에 대해서는 대체로 보완 조치가 된 것으로 판단. ○ 산성교를 활용하여 거창의 상징(특산물 등)을 선전하는 홍보물은 금년 여름 휴가철 이전에 설치하여 거창을 찾는 관광객들에게 홍보를 할 수 있도록 하면 좋겠음(홍보물을 그림보다는 실물모형으로 제작하는 것이 홍보효과가 클것임) ○ 자전거 도로 중앙에 있는 나무에 보호망을 설치하여 안전사고를 사전에 예방토록 할 필요성이 있겠음(폐 타이어 등을 활용하면 좋을 것임) ○ 도로변 벚꽃나무가 밀식되어 있는 것 같으므로 현재 식재 상태가 적절한지를 검토해 보고, 벚꽃나무로만 가로수를 심어 봄 한철에만 꽃을 볼 수 있도록 하지 말고, 겨울철을 제외 하고는 항상 자전거도로에서 꽃을 볼 수 있도록 다양한 수종을 심는 것도 좋을 것임. ○ 드레인관 주변을 완전하게 정리하고 콘크리트로 포장하여 정비해야 할 필요성이 있음(도로붕괴 및 드레인관 보호) 	

점검대상	점 검 결 과	비 고
<p>건계정 자전거 전용도로</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비가 온 후에 점검한 결과로 도로 중간 중간 여러 곳에 노면이 고르지 않아 물이 빠지지 않고 고여 있는 곳이 많았음. ○ 집수관이 조그마한 비에도 산에서 내려오는 모래로 메워져 있었으므로, 많은 비가 올 경우 집수관이 막혀 물이 도로로 범람하여 도로가 파손될 우려가 있을 것이므로 이에 대한 보완이 필요할 것으로 여겨졌음(집수관에 모래가 모일 수 있는 멘홀이 있어야 할 것이며, 집수관 입구를 완전하게 시멘트로 포장하여 정비해야 할 것으로 보임) 	
<p>응곡농로 정비사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 응곡농로 정비공사는 순환농로 정비사업으로 사업효과가 매우 좋은 것으로 판단되나 공사의 형태나 시공내용이 성실하지는 못한 것으로 보여짐. ○ 공사설계나 시공이전에 해당지역이나 이해관계가 있는 주민과의 충분한 협의나 협조를 구하여 완전하고 사업의 효과가 극대화 되도록 해야 하는데, 이러한 부분이 부족한 면이 있었음. ○ 철저하게 현장의 여건이나 환경에 기초한 공사설계가 되어야 했으며, 적은 공사의 조그마한 부분에도 완벽하게 시공하여 주민들의 신뢰를 얻도록 해야 할 것임. 	

점검대상	점 검 결 과	비 고
<p>응곡농로 정비사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로와 도로밑 논을 연결하는 경운기 통로가 급경사를 이루어 안전사고의 위험이 크게 있으므로 보완이 필요함. ○ 도로폭이 설계에 되어 있는 최소폭 2.5m보다 적은 부분이 있음. ○ 도로폭이 적어서 추가로 옹벽을 시공한 부분과 기존도로의 포장을 한 부분의 높낮이가 서로 맞지 않아 경사부분이 있으므로 이를 맞게 하여 도로로 활용, 도로폭을 넓히도록 하면 좋겠음. ○ 도로면에 설치된 집수정이 도로 노면보다 높아 물이 빠질수 없도록 되어 있으며, 집수정에 토사등이 모일 수 있는 홀의 설치가 필요할 것임. ○ 도로변 산에서 내려오는 집수관 입구가 부실하게 시공되어 있으며, 집수관에도 모래가 모일 수 있는 홀을 설치해야 집수관이 막히지 않을것으로 보임. ○ 도로 안에 있는 급수밸브 장치홀에 물이 빠지지 않아 밸브의 부식 우려가 있음으로 구멍을 뚫어 물이 잘 빠지도록 해야할 것임. ○ 갓길의 마무리 공사가 제대로 되어 있지 않으며, 임시로 땀질한 흔적이 있음. 	

점검대상	점 검 결 과	비 고
응곡농로 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존도로에 두께 20cm로 포장을 할 시에는 기존도로를 포장두께만큼 낮추고 도로포장을 해야 하나, 기존도로 위에 그대로 포장을 함으로써 도로면이 높아져 불편한 부분이 있었음. 	
문화예술 회관	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어려운 재정형편에도 많은 예산을 들여 어렵게 문화예술회관을 건립하는 만큼 거창의 자랑거리 명물로 만들도록 모든 노력을 기울여야 하겠음. ○ 대공연시 주차장 확보에 문제점이 있는 것으로 보이므로 주차난 확보를 위한 대책이 있어야 할 것으로 보임. ○ 부족한 예산확보를 위한 노력과 2000년 6월 완공예정인 공기가 지켜져 훌륭한 건물이 탄생될 수 있도록 공무원등 모든 공사관계자의 노력이 요구됨. ○ 3층 노천극장 중앙무대에 방풍, 차광 등의 장치를 하여 활용도를 높히도록 해야 할 필요성이 있는 것으로 보임. 	
농업기술 센터운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌기술센터가 농민을 위하고 농민들의 신뢰와 사랑을 받기 위해 열심히 노력하고 있는 모습이 보였음. 	

점검대상	점 검 결 과	비 고
농업기술 센터운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영농 및 농촌지도사업에 있어 농업기술 센터가 농민들을 일깨우고 일을 찾아서 앞선 정보와 기술을 농민들에게 보급해 주도록 공무원들이 노력해 줄 것을 요청하였음. ○ 실증시범 및 시험시설이 다양하고, 특 화작목 재배기술 연구보급과 농업기술 향상을 위해 많은 노력을 하고 있음. ○ 유리온실의 장미 양액 재배는 거창의 여건이나 현실에 맞지 않은 부분도 있는 것으로 보였음. ○ 복수박을 간이하치형으로 지주재배하는 기술은 매우 실익이 있고 바람직한 기술연구라고 판단되고, 연작에 따른 피해를 방지하는 연구도 병행되어 주었으면 좋겠음. 	
사고저수고 밀식과원 조성 시범 사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 사업은 사업시행을 위한 기반조성 사업을 시행하고 있고, 보조사업비가 집행이 되지 않은 상태에 있었음. ○ 사업조성지 10개소 중 거창읍 정장리에 있는 허현 씨의 농장을 방문하여 사업 현장을 점검하였는데, 순조롭게 기반조성이 되어 있었고, 본 사업을 잘 추진하여 개인적으로도 성공하고 전체 과수 농가에 높은 수익을 올릴수 있도록 해 달라는 당부와 격려를 하였음. 	

점검대상	점검결과	비고
채석장관리 (경일석재)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 98년도에 방문시와는 달리 상당량의 폐석이 처리되었고, 점검 당일도 폐석처리를 위한 작업이 이루어지고 있었으며, 수허가자도 폐석처리에 성의를 갖고 처리하고 있었음 ○ 이는 폐석처리를 위한 담당부서의 적극적이고 지속적인 노력의 결과로 알고, 이에 대해서는 관계공무원들의 노력을 높게 평가하였음. ○ 그러나 아직까지도 엄청난 양의 폐석이 위험스럽게 쌓여 있으므로 사업자가 각서를 제출한 대로 99. 8. 5까지는 완전히 폐석을 정리하도록 담당부서의 각별한 노력이 있어야 하겠음. ○ 각서한 기한 내 폐석을 완전처리하지 못할시는 절대로 허가기간 연장등의 조치는 하지 말아야 할 것이며, ○ 폐석을 원활하게 처리하기 위해 담당부서에서도 폐석이 소요되는 사업장과의 연계등 다각적인 노력과 지원이 있어야 할것으로 보임. 	
꽃동산조성 (주상,내오 2구)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 꽃동산 조성사업은 아름다운 도로변 환경 조성과 본군을 찾는 관광객들에게 거창의 밝은 이미지를 보여줄 수 있는 좋은 사업인 것으로 보였음. 	

점검대상	점검결과	비고
꽃동산조성 (주상,내오 2구)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주상면 내오2구에 조성한 꽃동산은 폐도로를 활용하여 아름다운 꽃동산을 잘 조성하였으며, 부족한 예산으로 사업을 하느라 관계공무원들의 많은 노력이 있었음이 보였음. ○ 이 꽃동산에는 우리지역에서 자생하는 야생화들을 많이 심었으면 좋겠으며, 배롱나무는 너무 밀식되어 있는 것으로 보였음. ○ 도로변 꽃동산은 그냥 보고만 지나치도록 할 것이 아니라, 꽃동산에서 관광객들이 휴식을 취할수 있도록 꽃동산 내 외에 편의시설을 설치하여 휴식공간을 마련해 두도록 하면 좋겠음. ○ 꽃동산의 뒤에 있는 산에도 수목을 잘 정비하여 꽃동산과 조화가 되도록 다듬어야 할 것으로 보였으며, 꽃동산 주변 환경도 꽃동산에 못지 않게 잘 정비하여 아름답게 가꾸도록 하면 좋겠으며, 모양이 좋은 자연석을 꽃동산 내 좀더 많이 설치하였으면 좋을 것임. ○ 꽃동산내 수목의 도난방지과 사후관리를 위해 방안이 마련되어야 정성을 들여 조성한 꽃동산이 그 역할을 제대로 할 수 있을 것으로 보임. * 주상면 내오리 도로변에 식재한 벚꽃나무가 많은 수량이 고사했거나 죽어가고 있어 이에 대한 원인분석과 사후대책이 있어야 할것임 	

점검대상	점검결과	비고
<p>온곡농로 확포장공사</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민들의 사업에 대한 적극적인 참여와 협조로 사업이 성공적으로 완성된 시범 지역이라는 추천이 있어, 현장점검 예정에 없는 본 사업장을 방문 하였음. ○ 이는 6월 17일 거창읍 응곡마을 농로정비 공사시 주민들의 이해부족과 비협조로 사업이 잘 되지 못한 사업장과 비교를 하기 위해 특별히 방문 점검 하였음. ○ 응곡 농로 확포장 사업은, 면에서 사업 관련 주민들의 적극적이고 확실한 참여가 있어야 사업을 시행한다는 의지를 가지고, 관계공무원들이 적극적으로 주민들을 이해설득시키고 참여를 이끌어 내 성실한 시공은 물론 적은 예산으로도 주민이 원하는 사업을 할 수 있다는 성공적인 사례로 남길 수 있었음. ○ 이 사업의 의미는, 앞으로의 모든 사업은 수혜를 받는 주민들 스스로가 할 수 있는 일은 먼저해 놓고 난 후, 필요한 사업을 군이나 면에 요구하는 형태로 지역개발 사업에 대한 인식을 바꾸는 계기로 하고, 수범사례로 과급되도록 하면 좋겠음. 	
<p>도계조경 및배롱나무 식재사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 사업은 경남도의 시책으로 추진된 사업이나, 배롱나무가 해발 600m 이상에 이르는 고지대의 기후풍토나 입지에 적합한 수종인지에 대해 충분한 검토나 연구가 있은후에 사업이 시행되었으면 더 좋았을 것임. 	

점검대상	점검결과	비고
<p>도계조경 및 배롱나무 식재사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 배롱나무를 군식을 한다고 밀식을 하였으나, 배롱나무의 수년후 성장상태를 감안 한다면 현재의 식재상태는 너무 밀식을 한 것으로 보임. ○ 신평령 휴게소 입구에 식재한 배롱나무 군식지는 식재형태를 일직선으로 심을 것이 아니라 지그재그 형태로 심었으면 좋았을 것으로 보였으며, 사업 전에 경주 관광단지내 등 배롱나무를 잘 식재한 곳을 견학한 후 사업을 시행했으면 하는 아쉬움이 있었음. ○ 국도변에 식재한 개나리가 국도관리청에서 제초작업을 위한 제초제 살포로 고사하고 있음으로, 이에 대해서는 기관간의 협조로 도로변에 식재한 군화인 개나리가 고사하지 않도록 각별한 대책이 있어야 할것으로 보임 ○ 군 전체적으로 연계된 사업이 아니고 읍면 지역별로 하는 도로변 조경사업등은 사업비 절감이나 지역주민들의 참여등을 위하여서도 읍면으로 사업을 이관하여 추진하는 것도 좋을것임으로 검토할 필요성이 있을 것임. ○ 본 사업으로 식재된 배롱나무는 수종이 좋고 비싼나무로서 도난의 우려가 있음으로, 도난방지 및 사후관리를 위하여 필요한 대책이 있어야 할 것으로 판단 됨. 	
<p>청소년 수련관건립</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산부족이나 설계 변경등으로 여러 가지 어려움이 있었으나 사업이 원만하게 잘 추진되고 있었음 	

점검대상	점 검 결 과	비 고
청소년 수련관건립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비중 부족예산 1,439백만원과, 개관시까지 필요한 필수 소요사업비 727백만원 확보를 위하여 많은 노력이 필요할 것이나, 본 사업은 대통령 및 도지사 공약사업이기도 한 만큼 부족예산을 국·도비로 확보할 수 있도록 적극적인 노력이 필요한 것으로 보임 ○ 당초설계에 너무 많은 부분이 빠지거나 소홀히 취급 되어 지금까지도 설계상 미흡한 부분을 보완해야 하는 현상이 일어나고 있어 당초설계서 검토나 검수에 문제점이 있었던 것으로 보임. ○ 청소년 수련관 건립공사의 재검토 결과는 모자라는 예산을 줄이기 위해 많은 연구와 노력을 기울인 모습을 볼 수 있으나, 그러한 노력으로 감액되는 공사비 보다는 당초설계의 미흡한 부분을 보완하기 위하여 추가로 들어가는 공사비가 더 많아, 총 공사비가 더 늘어나는 이상 현상이 있었음. ○ 수련관 내 콘크리트 구조물을 균유림내에 있는 자연석을 활용하여 대체하고자 하는 발상은 매우 바람직하고 적합한 것으로 보이며, 가능한 한 모든 시설도 자연석을 활용하면 좋을것으로 보임. 	

점검대상	점 검 결 과	비 고
<p>청소년 수련관건립</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수련관 본관 및 숙소동 건물의 외장도 붉은 벽돌이나 타일보다는 거창산 화강석으로 외장을 하였으면 하는 아쉬움도 있음. ○ 청소년 수련관 개관 이후 민간위탁을 하더라도 최소한의 준비예산으로 청소년 수련관 건립 목적을 최대한 달성할 수 있는 방안을 착실히 마련하여 개관 이후의 발생 예상되는 문제점을 완전히 제거할 수 있는 방안마련이 매우 필요함. 	

점검대상	점 검 결 과	비 고
지동도로 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 공정 약 70%로 공사가 이상 없이 잘 추진되고 있어 관계공무원들의 노고에 대한 위로와 시공회사 관계자들에게 성실한 공사를 당부 하였음. ○ 도로를 확포장 하면서 남는 짜투리 땅은 개인부지로 남기지 말고 가능한 한 군에서 매입하여 교차 또는 주차공간이나 공익목적으로 활용할 수 있도록 하면 좋겠음. ○ 지동마을의 유래가 된 마을내 지동못 주변을 자연석으로 쌓고 필요한 시설을 할 수 있도록 필요한 예산을 지원해 마을내 도로정비 공사와 함께 마을의 분위기를 일신시키면 본 사업의 효과가 더 클 것으로 보임. 	
황산안길 포장공사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 황산마을내 설치된 교량의 위치가 양쪽 도로와 직선으로 연계되지 않고, 교량의 높이도 한쪽 도로와의 차이가 있으므로, 이러한 현상은 주민들의 의견에 따라 공사를 했다고는 하나, 이에 대한 보완 처리가 있어야 할 것으로 보였음. ○ 현재 교량에 양각된 문양도 좋으나, 외국의 예와 같이 각각의 교량에는 그 교량의 특색이나 그 마을 또는 지역의 특징을 잘 나타내는 문양을 조각하여 교량의 역사적, 상징적인 특색을 갖도록 하면 더 좋을 것임 	

점검대상	점 검 결 과	비 고
<p>황산안길 포장공사</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수승대 내에 있는 마을에 대한 주민편익사업이나 시설 등은 현재의 상태로는 주민들이 불편사항을 위해서 시설설치 등이 필요하나, 장기적인 수승대 국민관광지의 발전을 위해서는 마을 자체가 수승대로 편입 되어야 할 것 임으로 이러한 측면에서도 모든 사업추진의 방향이 검토되어야 할 필요성이 있는 것으로 보임. ○ 기존도로와 복개지와의 높이차이가 있어 도로의 굴곡이 있으므로 이 부분에 대한 보강이 있어야 할것으로 보임. 	
<p>수승대 사계절 썰매장</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거창군에서 시행한 경영수익사업의 표본적인 사업으로 계속 발전시켜 나가도록 하고, 경영수익의 목적을 달성할 수 있도록 가 일층의 노력을 요망하였음. ○ 여름 휴가철 성수기때 안전사고가 발생하지 않도록 완벽한 안전관리가 필요하며, 썰매장 양쪽의 절개지에서 토사가 붕괴될 우려가 있는 것으로 보이므로 이에 대한 대책이 있어야 하겠음. ○ 썰매장을 찾는 관광객들에게 주기적으로 설문등을 실시하여 불편사항을 찾아 없애고, 썰매장 수익금으로 부족한 휴식공간을 더 설치하고 필요한 시설을 확충하여 소규모 종합 레저시설로 발전시켜 나가도록 하면 좋겠음. 	

점검대상	점 검 결 과	비 고
수승대 사계절 썰매장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수승대와 사계절 썰매장에 대한 홍보 및 안내 입간판이 거창지역 내에도 부족함으로 거창읍내 각 지점의 교통표지판에 수승대를 표시토록 하는 방안을 강구하여 시행하면 좋을 것임. 	
당산 농 공 단 지 수해복구 공사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사비와 공사규모에 비해 공사의 전반적인 형태나 내용이 성실하게 시공되지 못한 것으로 보임. ○ 옹벽위 경사면 부분에 잔디가 비가온 후에도 활착되지 않고 말라 죽어 있었음. ○ 원형측구와 옹벽사이 공간이 흙으로만 채워져 있었고 마무리가 되어 있지 않았음. ○ 옹벽이 바깥쪽으로 기울어 튀어나와 있어 불안전하게 보이며, 옹벽 벽면이 고르지 못하고 굴곡이 있고, 상단부 등에도 마무리 처리가 제대로 되어 있지 않았음. ○ 도수로가 필요 이상으로 높게 시공되어 있었으며, 도수로변 도로와 높이가 맞지 않게 시공되어 농업기계 통행에 불편하도록 공사가 되어 있음. ○ 도수로가 통과하는 길 양쪽을 연결하여 통행을 할 수 있도록 도수로 위 시설을 설치하여 통행에 불편이 없도록 해야 할 것임. <p>* 본 공사에 대해서는 사업비 집행내역서를 제출토록 하였음</p>	